

Барилга байгууламжийг ашиглалтад






Оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга

Комиссын гишүүн: С.Хүрэлхуяг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар:	Биелэлт:
<ol style="list-style-type: none"> Хүүхдийн тоглоомын талбайг дулааны улиралд хийж гүйцэтгэх. Хорооллын гадна шугам сүлжээний ажлыг 2025онд бүрэн хийж дуусгаж хүлээлгэж өгөх. Гадна тохижилтын ажлыг MNS6055:2009, MNS6056:2009 стандартуудын дагуу хийх. Зочины өрөөнүүдийн халаах хэрэгсэлийг нэмэгдүүлэх. Тагтны хамгаалалт хашлага 90см-ээс багагүй өндөртэй хийх. 	<ul style="list-style-type: none"> Дулааны улиралд хийж гүйцэтгэнэ 2025-05-01-нд дуусгана. Гадна шугам сүлжээний ажлыг 2025-10-01-нд дуусгана. Гадна тохижилтын ажлыг батлагдсан зураг төсөл стандартын дагуу хийнэ. В-блокийн зураг төсөлд тусгуулж дулаан техникийн тооцоолол дахин хийлгэнэ. Нэгдсэн журмаар 2025-02-01-ний дотор хийж дуусгана.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: С.Хүрэлхуяг</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: </p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.01.15.</p> <p></p>

2024 он 12-р сарын 23 өдөр

НОМГОН

Объектын нэр:

Хонгор гарден орон сууцны корпоратив "А" хиймэл орон сууц.

Комиссын гишүүн:

ТХС ХБТ-ын ТХБХ-ийн дарга С. Керемүүл 88007732

/овог нэр, байгууллага, албан тушаал, утасны дугаар/


Комиссын гишүүний санал:

1. Хиймэл тогтоомын тасварт дүрэмийг уяраар шийтгэн гэрээлэх.
2. Корпоративад нэгж иргэдийн ермэлтийг амьтан 2025 онд бүрэн шийтгэн дүрэм, шийтгэн өгөх.
3. Тэгш тогтоомын амьтан MNS 6056:2009, MNS 6056:2009 стандарт уугуул гарцуу шийтгэн дүрэм.
4. Тогтоом ороондгийн талаар нэгдсэн үндэслэл.
5. Тэгш тогтоомын амьтаны 90мм-ийн өндөр нь шийтгэн.

Санал нь:

Комиссын гишүүний өмнө суурь дүрэмийг шийтгэн амьтаны дүрэмийг саналтай болгох.

Гарын үсэг:

 /С. Керемүүл/





Барилга байгууламжийг ашиглалтад
Оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБ-ын газар Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Л.Батбаяр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар:	Биелэлт:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Гадна фасадны битүүмжийг сайн хийх, доод хэсгээр усны хамгаалалт хийх. 2. Айлуудын цэвэр халуун усны тохируулга, АЦӨ-ны хана шалны чигжээс сайн хийх. 3. Улаан дэвтэр дээрхи биелэлт гаргах. 4. Барилгын гадна хаяг 5. Суурь болон зoorь, 1-8-р давхар үндсэн бүтээцийн бетон цутгалтын ажил үйл явц шинжилгээний хариуг техникийн бичиг. 6. Зохиогчийн хяналтын дүгнэлт дахин гаргуулах барилгын бүтээцэд хяналт хийсэн тайлан хангалтгүй. 7. Ил далд ажлын фото зураг акт дутуу баталгаажуулалт дутуу <p>8-р давхрын айлуудын тагтны дээд хэсгийн битүүмж хийх</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Хаявч металл фасадны хэвтээ уулзварыг силкон хийгдсэн.(фото зургийг хавсаргав) • АЦӨ-ын ханын чигжээс шалны силкон бүрэн хийгдсэн. • Улаан дэвтэрийн үүрэг даалгаврын биелэлт хийгдсэн. • Хаягжилт хийгдэхээр төлөвлөсөн. • Зохиогчийн хяналтын дүгнэлт №03/24, 2024-11-25-н • 8-р давхрын айлуудын тагтны дээд битүүмж хийсэн.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Л.Батбаяр</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.01.24</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.01.24</p>

САНАЛЫН ХУУДАС

2024 он 12 -р сарын 23 өдөр

НОМГОН

Объектын нэр:

Хөнгөр гэгдсэн хотын 1-р дунд
сургуулийн барилга

Комиссын гишүүн:

ГХБХБГ-р Барилгын ажлын харилцааны
алсан мэргэжилтэн М.Бямбаа 88448093

/овог нэр, байгууллага, албан тушаал, утасны дугаар/


Комиссын гишүүний санал:

- 1. Газраас өмнөх бүтээгдэхүүнийг өргөтгөх, газраас өргөтгөхөд хийж, барилгын газраас өмнөх үеийг хамрагтай болгох.
- 2. Ажлын үр дүнд зөвхөн дунд сургуулийн барилга, барилгын газраас өмнөх үеийг хамрагтай болгох, үр дүнд хамруулга өгөх, үр дүнд үр дүнд өргөтгөх-и хамрагтай болгох.
- 3. Үлдсэн ажлын үр дүнд өргөтгөх.
- 4. Барилгын газраас өмнөх үеийг хамрагтай болгох.
- 5. З.Сүхрэй, Б.Сүхрэй, ~~М.Сүхрэй~~ 1-8-р дунд сургуулийн барилгын барилгын үр дүнд хамруулга өгөх, үр дүнд хамруулга өгөх.
- 6. Газраас өмнөх үеийг хамрагтай болгох, барилгын газраас өмнөх үеийг хамрагтай болгох.
- 7. Өмнөх үеийг хамрагтай болгох, барилгын газраас өмнөх үеийг хамрагтай болгох.
- 8. 1-р дунд сургуулийн барилгын барилгын үр дүнд хамруулга өгөх, үр дүнд хамруулга өгөх.

Санал нь:

Урьд даалгаврын дүнд 1-р дунд сургуулийн барилгын барилгын үр дүнд хамруулга өгөх.

Гарын үсэг:

 М.Бямбаа

Барилга байгууламжийг ашиглалтад





Оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Баянхонгор аймаг Баянхонгор сумын Угалз 4-р багийн нутаг дэвсгэр дахь “ХОНГОР ГАРДЕН” хотхоны А-блокуыг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ын БМҮЛАХ мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Ж.Сүглэгмаа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар:	Биелэлт:
<ol style="list-style-type: none"> 1. БТХ-ийн 40.1.12 заалтын хэрэгжилт хангалтгүй Бетон сорьцоор өгсөн сорилтын үр дүн марк хангаагүй тул үл эвдэх аргаар сорилт шинжилгээ хийлгэх зөвлөмж өгсөн 2. БТХ-ийн 40.1.20 заалтын хэрэгжилт хангалтгүй Зарим ашигласан материалуудын тохирлын гэрчилгээ Тухайн үйлдвэрээс авсан гэх нотлох баримтын хамт баримт бичиг хавсаргах. 3. Цонхны тохируулгуудыг бүрэн хийж сийгэлтгүй болгох. 4. Тагт хана 2-ын хоорондох зайг арилгаж битүүмжийг сайжруулж салхи шороо ус орохгүй болгох. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бетон сорьцыг үл эвдэх аргаар сорилт шинжилгээ хийлгэсэн фото зураг болон шинжилгээний дүгнэлт хавсаргав. 2. Дутуу материалыг гүйцээж баримт бичигт хавсаргав. 3. Цонхны тохируулга хийгдэж сийгэлтийг зогсоосон. 4. Тагт хана хоёрын хоорондох зайг силкондож зарим хэсэгт металл хавтангаар хийсэн.фото зургаар (баталгаажуулав)
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Ж.Сүглэгмаа</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>2024.12.23 </p> <p>Огноо: 2024.12.23</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>20-3852 АТХ8467</p> <p>Тамга, тэмдэг </p> <p>МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР</p> <p>БМ-БТБ</p> <p>2022-2025</p> <p>Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.01.15</p>

САНАЛЫН ХУУДАС

2024 он 12 -р сарын 23 өдөр

НОМГОН

Объектын нэр:

"Хол бүрдний а" ХАА-н 128 айнон орон сууцны барилга (1-р блок)

Комиссын гишүүн:

Г.Х.Б.Х.В.Т-ом Д.М.У.МАХ Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
М.Сүрэншан 88073467

/овог нэр, байгууллага, албан тушаал, утасны дугаар/
Комиссын гишүүний санал:

1. ДТХ-ийн 40.1.12 заалт дараах аргаар хангалтгүй болон сөрөгээр олон сорилтот үр дүн болон парк хангалтгүй тэд үр дүнд аргаар сорилт шийдэмтэй болон гэрээний өгсөн үр дүнд сорилтот үр дүнд барилт шийт хэвсгэрэх
2. ДТХ-ийн 40.1.20 заалт дараах аргаар хангалтгүй болон сөрөгээр олон сорилтот үр дүн болон парк хангалтгүй тэд үр дүнд аргаар сорилт шийдэмтэй болон гэрээний өгсөн үр дүнд сорилтот үр дүнд барилт шийт хэвсгэрэх
3. Цогцноо ажиргуулуудад бүрт хийн айлдтгүй болгох
4. Талт хана 2-ын хоорондох зайг арилган битүүлгийн сайжруулалт салхи, шороо, үс орохгүй болгох
- 5.

Санал нь:

Бүрт заалтаарын аргаар шийтгээр хүлээн авах саналтай

Гарын үсэг:

(Signature)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад

Оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Баянхонгор аймгийн эрчим хүч ХХК ийн ерөнхий инженер

Комиссын гишүүн: Б.Бадамцэцэг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар:	Биелэлт:
1. Ерөнхий шитний өрөөнд резин дэвсгэр, аваарын гэрэлтүүлэг шит тоноглол	1. Аваарын гэрэлтүүлэг биржжүүлэлт хийгдсэн
биржжүүлэлт схем зураг хаалганд нэр, хаяг, газардуулгын байгууламжыг будаж гүйцэтгэх	2. Давхаруудын нэр, хаяг, схем хийгдсэн.
2. Давхар бүрийн шитэнд хаяг, нэр, плакат, схем, цүү, цоож бирк хийх	3. SHINT-ийн албан ёсны систем PowerEasy 2.0 болон Ханап Хангал
3. Хэмжих хэрэгслийн хангагч байгууллагын техникийн нөхцөлийн дагуу тоолуур борлуулалтын програмд холбон мэдээлэл татах боломж бүрдэсний дараа айл өрхийн мэдээлэлийн жагсаалтыг стандарт хэмжил зүйн гэрчилгээний хамт хангагч байгууллагад албан хүсэлтийн хамт хүлээлгэн өгнө	Зээрд ХХК-ийн хөгжүүлсэн IMS систем дээр туршилтыг хийж тоолууруудын мэдээллийг татан туршилтыг хийж байна. ЕСМ ХХК-ийн борлуулалтын системтэй холболт хийх ажлыг 14 хоногийн дотор зохион байгуулна. Зайлшгүй борлуулалтын систем дээр нэмэлт сайжруулалт хийх шаардлагатай байгаа болно.
4. Барилгын нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлэг дундын хэрэглээг СӨХ байгуулаж хүлээлгэн өгсний дараа хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулах эрх олгох	4. Барилгын нийтийн эзэмшлийг тусд нь босоо магистрал шинээр татаж тоолуур тависан/СӨХ-ийн байгууллагад хүлээлгэж өгнө.
5. Гадна цахилгаан хангамжийг ашиглагч байгууллагад барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж дуусган хүлээлгэн өгөх	5.
6. Гадна ХТП Д/С ийн гадна дотор засал гүйцэтгэх	6. Дулааны улиралд хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байгаа.
7. Гадна ХТП Д/С дээр мэдээлэл дамжуулагч тоолуурыг солих	7. Баянхонгор Эрчим хүч ХХК-с 380v,5A тоолуур авна.
8. Гадна инженерийн шугам сүлжээг ГХБХБГ мэдээлэлийн санд байрлуулж хангагч байгууллагад 1 хувийг ил далд ажлын акт	8. Зураг зүйн мэдээллийн санд хүлээлгэн өгсөн мэргэжлийн

гүйцэтгэлийн бичиг баримтын хамт хангагч байгууллагад хүлээлгэн өгөх.

- 9. 1 болон 2 р орцны ерөнхий тэжээлийн оруулагын кабелийг зургийн дагуу хийх.
- 10. Айлын дотор автоматыг зургын дагуу хийх
- 11. Барилгын гадна аянга зайлуулагчийг гүйцээж аянгын улиралд хэмжилт хийлгэж баталгаажуулах.
- 12. Нарийн мэдрэмтгий тоноглол тус бүрд хамгаалалт угсрах.

байгууллага Экситос ХХК 2024-12-03-ний өдөр дугаар15

- 9. Гадна зургийн дагуу 3x185+1x120 3ш 95метр кабель татсан.
- 10. Айлын дотор автоматыг зургийн дагуу хийсэн фото зураг хавсаргав.
- 11. Аянга хүлээн авагчын тусгаарлагч суурийг бүрэн суурьлуулж дуусгасан 2025-04-15ний дотор зэс бүрмэл утсыг тусгаарлагч сууринд суурилуулна.
- 12. Хамгаалах хэрэгсэлд нь фазын реле тавьж өгөв фото зураг хавсаргав.

Үүрэг даалгавар өгсөн: Б.Бадамцэцэг

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б.Бадамцэцэг /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.01.05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б.Бадамцэцэг /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.01.05

✓

20²⁴ он 12-р сарын 13 өдөр

САНАЛЫН ХУУДАС

НОМГОН

Объектын нэр:

"Хонгор гарден" Намгийн А Блокын барилга

Комиссын гишүүн:

"Баянгол" - Эрхэм АТН ХХК
Эрхэмийн менежер / Э. Бадарцаг

/овот нэр, байгууллага, албан тушаал, утасны дугаар/

Комиссын гишүүний санал:

1. Эрхэмийн нийтийн ороонд оржигч дэвсгэр, аваргын парктинг, шилт, төмөр замын гурвалжин хөрөнгө, сгийн дурсгал, барилгын нэр, хөдөлгөөн, гэрээгээр хариуцаж байгаа байдал.
2. Давхар гурвалжин шилт, хөдөлгөөн, нэр, шилт, сгийн, нүүд үзэж өөрчлөх.
3. Шилтийн хөрөнгийн Сангийн байгууллагын танихгийн хөрөнгийн гэрээ, төлөв, гэрээгээр хариуцаж байгаа байдал, нийтийн хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин гэрээний өөрчлөх, нийтийн хөрөнгийн төлөв, гэрээгээр хариуцаж байгаа байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал.
4. Давхар гурвалжин шилтийн гэрээгээр хариуцаж байгаа байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал.
5. Давхар гурвалжин шилтийн гэрээгээр хариуцаж байгаа байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал.
6. Давхар гурвалжин шилтийн гэрээгээр хариуцаж байгаа байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал.
7. Давхар гурвалжин шилтийн гэрээгээр хариуцаж байгаа байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал.
8. Давхар гурвалжин шилтийн гэрээгээр хариуцаж байгаа байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал.

Санал нь:

Давхар гурвалжин шилтийн гэрээгээр хариуцаж байгаа байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал, гурвалжин хөрөнгийн таних байдал.

Гарын үсэг:

Эрхэмийн менежер / Э. Бадарцаг

11 у 10 мин ар үгүйн ерөнхий тэтгэлийн оруулсан кабелийн зуршилд дагуу хийх.

10 Айлын дотор автоматов зуршилд дагуу хийх

14 Барилгын пада аята байгуулагчийн үйлдэл аятай уярагд мэддэгт хийлт. Гомлоолуулах

12. Нарийн мэдээллийн технологийн тусгай тусламжид үйлдэл хийх.

Анхаарал асуудаг:

- Дараагийн блок барилга үйлдлийн үед ерөнхий шил, давхар шөрөндөг шил, айлын ерөнхий оруулсан зуршилд дагуу хийх

- Пада мэдээлэл барилга үйлдлийн дараа уярагд мэддэгт хийх.

Аятай байгуулагчийн тусгай тусламжид үйлдэл хийх.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад

Оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-н Баянхонгор аймгийн газар ерөнхий инженер

Комиссын гишүүн: Одонтуяа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар:	Биелэлт:
1. Гадна холбооны худаг стандартын дагуу цутгамал болгон өөрчлөх \Анхны худаг\	1. Дулааны улиралд хийж гүйцэтгэнэ.2025-05-01-ний дотор хийнэ.
2. Зоорийн давхарт холбооны өрөөнөөс 1-р давхрын босоо шугам хүртэл кабелийн тавиур хийх Давхрын кроп суурилуулах холбооны өрөөнөөс дулааны шугам гаргах оператор iptv командын рак-г холбооны өрөөнд суурилуулах.	2. Холбооны лотки тогтоож суурилуулав фото зураг хавсаргав.
3. Дотор монтаж: зарим айлын хананы разетка цахилгааны дотор монтаж холбооны кабельтай зэрэгцээ байгааг салгах.	3. Холбооний кабелийг цахилгааны хропноос салгав. Фото зураг хавсаргав.
4. Галын дохиолол зургийн дагуу холбож ажилд оруулах	4. Харуулын байр дараагийн блок барилгад төлөвлөсөн. Галын дохиололын станцын гар зөөгдөх тул Гранд магистер 30 загварын галын дохиоллын станц төлөвлөсөн.
5. Камерийн хяналтыг суурилуулах	5. Нэгдсэн харуул хамгаалалтын системтэй тул В-Блокд байрлах харуул хамгаалалтын байранд камерын хяналт суугдана.
6. Зарлан мэдээллийн систем зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх	6. Зарлан мэдээллийн систем зургийн дагуу хийж гүйцэтгэв фото зураг хавсаргав.
7. Донофон системийг бүрэн холбох	7. Донофон системийн фото зураг оруулав.
8. Аянганы хүлээн авагч хийх	

8. Аянга хүлээн авагчын тусгаарлагч суурийг бүрэн суурьлуулж дуусгасан 2025-04-15ний дотор зэс бүрмэл утсыг тусгаарлагч сууринд суурилуулна.

Үүрэг даалгавар өгсөн Одонтуяа

Гарын үсэг: *Н.О.О.*

/Тамга, тэмдэг/

У.Одоотуяа / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024. 12. 23*

Үүрэг даалгаврын биелэлт

шалгасан:

Гарын үсэг: *Н.О.О.*

/Тамга, тэмдэг/

У.Одоотуяа / Гарын үсгийн

тайлал

Огноо: *2025. 01. 27*

2024 он 12-р сарын 23 өдөр

НОМГОН

Объектын нэр: Халгар гардею 123 айлын
орон сууц

Комиссын гишүүн: Мэргэжлээ холбооны сүлжээ ХХК-н
Батхалгар иргэдийн газар

/овог нэр, байгууллага, албан тушаал, утасны дугаар/
Комиссын гишүүний санал:

1. Газар холбооны хуудас СТААГДТБ-өөс
догоу гүйцэтгэх байдал оорнох "Халгар" ХТ
(Мэргэжлээ хуудас)

2. Зоогийн давхаргын холбооны өрөөнөөс
1 давхарга - 0500 мутай хүртэл хөвдгийн
Тайлбар хийх. Давхаргад кран суурилуулах
Холбооны өрөөнөөс дулааныг бууруулах тусгах
Оператор ИТV Кешавидугаа р.х-г холбооны
Өрөөнд суурилуулах.

3. Дотор монтанс: - Зарим айлын хяналтын
розетка цахилгааны үетэй монтанс холбооны
ИТФ хөвдөлтэй зэрэгт тусгай ажил
розетканы холбоотой хийх Айл бүрхэе өрөөн
Монтансын утас дугаарлах.

4. Галын дохиолох: зургийн догуу холбоотой ажил оруулах
Ажилыг сөрөө заримын схем тусгай тавих.
(Батереег суурилуулах)

5. Көвчрийн хяналтын суурилуулах.

6. Зарим мэргэжлийн систем зургийн догуу
хийн гүйцэтгэх.

7. Зарим Далефос системийг бүрэн холбох.

Санал нь: 8. Ажилыг хуучин авч хийж дуусгах.
Газар дүүрт шилжилт хийх.

Тусгай ажилуудыг хийн гүйцэтгэснээр
байнгын ажиллагаанд хүчин авч
Самантай өлсө.

Гарын үсэг:

Handwritten signature

Барилга байгууламжийг ашиглалтад





Оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын
үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЭМГ эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч

Комиссын гишүүн: Ц.Урангоо

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар:	Биелэлт:
<ol style="list-style-type: none"> Цэвэр усны шугаманд угаалга, халдваргүйжүүлэлтийг тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжээр хийлгэх актаар баталгаажуулах. Нөөцийн саванд халдваргүйтгэл хийж түгжээ лац хийх. Цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл дууссаны дараа усны дээжийг магадлан итгэмжлэгдэн лабораторид шинжилгээнд хамруулах. Гадна налуу зам, бариулыг стандартын дагуу хийх Бохирын худагны хөрсний ус нэвчилтийг шийдвэрлэх дулааны улиралд эргэн тойрны хөрснөөс шинжилгээ хийлгэх. Улсын байцаагчийн дүгнэлтэд цаашид авах арга хэмжээ 4 байгааг хэрэгжүүлэх Хогийн цэгт ангилан ялгалттай тагтай оршин суугчдын тоонд тулгуурлан хэрэгцээг бүрэн хангах хогийн сав хийх. 	<ol style="list-style-type: none"> “Ай Вай И Зэг”ХХК Ус нөөцлүүрийг цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх, туршилт тохируулга, шугам хоолойг угаах ажиллагааг гүйцэтгэв. Фото зураг ажил гүйцэтгэсэн акт хавсаргав. Халдваргүйжүүлэлтыг 2025-01-10-ний өдөр хийлгэж цоож, лац хийв. Фото зураг хавсаргав. 2025-01-14ний дотор хийлгэнэ. 2025-5-01ний дотор хийж гүйцэтгэнэ. Хөрсний усны нэвчилтийг зогсоох арга хэмжээ авсан фото зураг хавсаргав. Хөрсний шинжилгээг дулааны улиралд хийлгэнэ. Хогийн савийг байрлуулсан холбогдох байгууллага хариу өгөхөөр ангилан ялгалтын сав тавина.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Ц.Урангоо</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ Ц.Урангоо / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2024.12.23</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ Ц.Урангоо / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.01.13.</p>

Объектын нэр:

"Ин Ар Нли Ж" ХКХ-ийг замнасан
"Комп. Ирдэн" орон сууцны хорооны 4 байр

Комиссын гишүүн:

У. Урамоо, ЗМБ, Эрүүл мэнд,
гайвар хамгааллын яаманд үзсэн өдөр 2024.10.10

/овог нэр, байгууллага, албан тушаал, утасны дугаар/

Комиссын гишүүний санал:

1. Цэвэр үнн ширманд уагтна, галдваргүйгээр
буцааг зориулалтаа өм өдөр ирнэ үндэстэн
агаар, таталгаанаар
2. Ноогийн саваанд галдваргүйгээр иштэ, Турна,
дүүжил
3. Цэвэрлэгт галдваргүйгээр дүүжсэн дугаар үнн
дүүжинь малааран итгэлтэйгээр илэрэгд
илмэлжлэгтэй хамруулах
4. Тэгнэ нэгдүгээр дам, Галдвар стандартын дагуу иштэ.
5. Дүүжинь аудгийн нормийн үе ирвэл тийг
илмэлжлэгтэй, дүүжсэн үндэстэн иштэ төрлийн
нормоор илтгэлтэй, иштэ.
6. Дүүжинь амьдралын дүүжлэгт үзэгд
авал дүр иштэ 4 байр агаарын
нормын үеийг / амьсан амьттай, таттай, оршин
сүүлгийн тосонд Гүмүүрэн нэгдүгээр бүр
нормын нормын сав иштэ

Санал нь:

Мурд, дагалдсан бүлэгтэй
Бүлгийн бүлэгтэй бүр авал.

Гарын үсэг:

У. Урамоо / У. Урамоо /

Барилга байгууламжийг ашиглалтад



Оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Барилга техникийн хяналтын улсын байцаагч

Комиссын гишүүн: Ч.Сарайдамба

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар:	Биелэлт:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Гадна зам талбай налуулга хийж өгөх. 2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан 2 зогсоол төлөвлөж тэмдэг тэмдэглэгээ хийх. 3. Тагт, цонхны чигжээс хийх. 4. Цонхонд ялангуяа тагтны хаалтанд тохируулга хийх. 5. Гадна тохижилт гүйцэтгэх. 	<ul style="list-style-type: none"> • Дулааны улиралд хийж гүйцэтгэнэ. 2025-04-15 дуусгана. • Зурагт заасны дагуу 01,30-р зогсоолыг ХБИ-д зориулсан. • Цонх тагтны хаалга онгойлтод тохируулга хийж сийгэлтийг зогсоосон. • Гадна тохижилтын ажлыг зургийн дагуу 2025-05-01-ны дотор хийж гүйцэтгэнэ.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Ч.Сарайдамба</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг /</p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2024 12. 23.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг /</p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025. 10. 06</p>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад

2024 он 12-р сарын 23 өдөр

НОМГОН

Объектын нэр:

"ХӨНГӨР ТЭГДЭН" ХОТХОН /13000м/

Комиссын гишүүн:

Ч.САРАЙДАМБА /БАРИМТА ТЭХНИКШИН
ХУАНГАЛЫН УЛСЫН БАЛЛААГЧ/

/овог нэр, байгууллага, албан тушаал, утасны дугаар/
Комиссын гишүүний санал:


1. НАЛУУГА ХИЙЖЭ ОГОХ. (ТАВНА ЗАМД)
2. ХБН-д ЗЕРИУЛСАН 2 ЗӨГСӨӨЛ
ТӨЛӨВЛӨХ ТЭМДЭХ, ТЭМДЭГТЭГЭ
ХИЙХ.
3. ТАСТ, ЦОНХНЫ ЦИТХЭЭЭ ХИЙХ.
4. Цонхон, ялангуяа татны хяналт
техирчүүл хийх! (Зурхавч!)
5. ТАВНА ДОХИЖИЛТ ГҮЙЦЭГЭХ.
6. ДУАМАРЫ!

Санал нь:

Үүрэг, ДААНГАВРЫН БИЕРЭГЭЭР
АНД БАТАЛГАА ХИЙНЭ.

1. Бүрэлтийн БИРИЛЭЭГ ХУАНА 1+3=4 жон
УО.

Гарын үсэг:

 Ч.САРАЙДАМБА

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
Оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗДТГ-ын ХЭЗ хэлтэс эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч

Комиссын гишүүн: М.Мөнхбат

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар:	Биелэлт:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Аянга хүлээн авагчийг хийж гүйцээж газардуулгын эсэргүүцлийг мэргэжлийн байгууллагаар хэмжилт хийлгэх. 2. Зоорийн давхрын автомашин орох 2хаалганд агаарын хөшиг тавих тэр нь хаалга онгойход автоматаар ажиллах. 3. Дулааны үзельд байгаа цахилгааны шитийг дулааны шугамаас холдуулж зөөж тавих. 4. Цахилгааны ажлуудын дутууг гүйцээх. 5. Зочны өрөөнд байгаа блокны хаалганы хажуугийн паарыг томруулах. 6. Зоорийн давхарт байгаа тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зааврыг боловсруулах. 7. Гадна цахилгааны хувиарлах байгуулалтыг комиссоор хүлээлгэн өгөх. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аянга хүлээн авагчийг дулааны улиралд хийж гүйцэтгэнэ. 2025-04-15-ний дотор бүрэн хийж дуусгана. 2. Халуун хөшиг хийж боломжгүй халаалтаар грашын дотор температур хангагдаж байна гэж үзэж байна. 3. Дулааны үзельд угсарсан цахилгаан шит зөөвөрлөсөн /зураг хавсаргасан болно/ 4. Цахилгааны тоноглол, аваарын гэрэл, камер зарлан мэдээлэл зэрэг ажлууд хийгдсэн байгаа болно.2025-01 сард багтаана. 5. Секцийг томруулах талаар 2-р барилгын зураг төсөвт суулгах хүсэлт хүргүүлсэн /дулаан техникийн 5 сард тооцооллыг дахин бодуулах/ 6. Зоорийн давхрын тоног төхөөрөмжүүдийг

сантехник, цахилгаан,
салхивч зэрэг мэргэжлийн
хүмүүсээр ашиглалтын
заавраг гаргуулан
хариуцагчид хүлээлгэн өгнө.

7. Гадна ХТП-н угсралтыг
Баянхонгор Эрчим Хүч
ХХК гүйцэтгэсэн болно
комиссоор орох асуудлыг
бүрэн хариуцна.

Үүрэг даалгавар өгсөн: М.Мөнхбат

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

М.Мөнхбат /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.12.23



Үүрэг даалгаврын биелэлт

шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

М.Мөнхбат /Гарын үсгийн

тайлал

Огноо: 2025.01.14



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: “Чандмань Баянхонгор” ХК-ын Ерөнхий инженер


Комиссын гишүүн: Ж.Жамбалдорж

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар:	Биелэлт:
1. Албан тоот техникийн нөхцөлд заасаны дагуу цэвэр усны шугам сүлжээний өргөтгөлийг хийх	1. Дулааны улиралд буюу 2025-05сард хийж гүйцэтгэнэ. Геодизийн хэмжилт хийлгэн баталгаажуулж
2. Гадна цэвэр усны хангамж ариутгах татуургыг стандартын дагуу шаардлага хангасан тагаар таглуулж аюулгүй байдлыг хангах	2. Цэвэр усны худгыг зориулалтын тагаар тагласан. Аюулгүй байдлыг хангасан.
3. Цэвэр усны хангамж ариутгах татуургын ил далд ажлын акт ажлын тайлынг эх хувиар олгох	3. Холбогдох бичиг баримтыг 2025-02-01ний дотор Чандмань Баянхонгор ХК-д өгнө.
4. Цэвэр усны халдваргүйжүүлэлтыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх.	4. 2025-01-20-ний дотор мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж тусгай зөвшөөрөл гэрчилгээ ажил гүйцэтгэсэн фото зураг хавсаргана.
5. Тоолуурын мэдээлэл өгч гэрээ хийж тоолуурын серверт бүртгүүлэх.	5. Оршин суугчдын мэдээлэл гэрчилгээний хуулбар хүлээлгэж өгнө.2025-02сард багтааж
6. Сантехникийн узелийн өрөөнд хяналтын камер тавих, цоож түгжээ хийх	6. Камержуулалт хийгдэж байгаа 2025-01-20ний дотор бүрэн дуусгана.
7. Усны нөөцийн саванд цэвэрлэгээ ариутгал хийх, хяналтын таг нүдэнд үзэгдэх түвшинд хийж өгөх.	7. 2025-01-20ний дотор хийгдэнэ.усны нөөцийн саванд юүлэгч , түвшин харагч зэргийг хийж өгсөн.
8. Хөрсний ус нэвчилтэд шаардлагатай арга хэмжээ авч мэргэжлийн байгуулгын хамт дүгнэлт хийж арилгах шаардлагатай.	8. Нэвчилтийг зогсоох арга хэмжээ авсан баталгаат хугацааг 2жилээр гаргаж өгнө.
9. Халуун усны нэгдсэн бойлерт ерөнхий цэвэр усны тоолуур 2ш тавих.	9. Халаагч бойлерлуу орж байгаа шугамд цэвэр усны ерөнхий тоолуур 2ш
10. Гадна ЦУХАТ-ын геодизийн хэмжилт хийлгэж мэдээллийн санд оруулах	

Жамбалдорж

11. Халуун усны нэгдсэн бойлер нэхэмжлэх тохиолдол гардаг тул барилгын тухай хуульд заасны дагуу баталгаат хугацааг өгч хэрэглэгчдэд танилцуулж байгуулах хэрэглэгчийн өмч учир Чандмань-Баянхонгор ХК нь хариуцахгүй болно.

тавина.2025-01-15ний дотор хийж гүйцэтгэнэ.
 10. Экситос ХХК-р хэмжилт хийлгэж зургийг мэдээллийн санд бүртгүүлхээр хүсэлт өгсөн. Хуулбарыг өгнө.
 11. Гүйцэтгэгч нь барилга доторх тоног төхөөрөмж усны нөөцийн сав хөдөлгүүр зэргийг бүрэн хариуцна. Чандмань Баянхогор ХХК анхны



Үүрэг даалгавар өгсөн: Ж.Жамбалдорж
 Гарын үсэг: *Ж.Жамбалдорж*
 /Тамга, тэмдэг/
 /И.Н.Жамбалдорж/
 Огноо: 2024.12.28

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: ЧАНДМАНЬ ХХК
 Гарын үсэг: *Чандмань ХХК*
 /Тамга, тэмдэг/
 /И.Н.Жамбалдорж/
 Огноо: 2025.01.10

Барилга байгууламжийг ашиглалтад




Оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГТУХ Байцаагч

Комиссын гишүүн: Х.Цэнд-Очир

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар:	Биелэлт:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Гал түймэр илрүүлэх дохиоллын системийг зургийн дагуу хийж 2. Давхруудад зургийн дагуу аваарийн гэрэлтүүлэг хийх 3. Галын автомат системд гал унтраах автомат цэнэглэх гидрант зургийн дагуу хийх 4. Зоорийн давхрын автомат гал унтраах системийн нөөц усны савыг 16м³ болгон багасгасан байна зураг төсөлд 56м³ байхаар заасан тул ус хангамжийг тооцоолох 5. Аянга хүлээн авагч газардуулгыг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх 	<ul style="list-style-type: none"> • Зургийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн үүрэг орсон • Аваарын гэрэлтүүлгийг хийж зургаар баталгаажуулав. • Хорооллын гадна шугамын ажлыг 2025-10-01нд хийж гүйцэтгэнэ. • Зураг төслийн байгууллагаар тооцоолон хийлгэж угсарсан болно. • Дулааны улиралд аянга хүлээн авагч газардуулгыг хийж гүйцэтгэнэ.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Х.Цэнд-Очир Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024.12.23.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.1.9</p>

САНАЛЫН ХУУДАС

20 ... он -р сарын өдөр

НОМГОН

Объектын нэр:

"ХОНГОР ТАРДЕН" ХОТХОНЫ ОРОН СУУЦ
"А" БЛОК.

Комиссын гишүүн:

ГТУХБайцаагч Х.Цэнд-Оюур


/овог нэр, байгууллага, албан тушаал, утасны дугаар/
Комиссын гишүүний санал:

1. Гал туймэр илрүүлэх дохиоллын системийг зургийн дагуу хийж гуйууцгах /хүлээн авагч, зарсан мэдээллийн систем, хяналтын камер, ослын дохио өгөгчийг илмэгдүүлэх device 75-с дээш болгох, мэдээллийг гуйууцаж тэг арга /төшөөлөл өгөх
2. Давхаруудаар зургийн дагуу агаарын гератуулаг хийж байвал.
3. Галын автомат системд гал унтраах, автомашин цааглах гэрээнт зургийн дагуу хийж.
4. Зоорын давхарын автомат гал унтраах системийн нэвч өснө савыг 16м³ болгох бахатгаар байх зурга төлөг 12.560м³ байхаар төлөвлөсөн байх гал өснө хангаарын төлөвлөгт тандбарлах
5. Аялга хүлээн авагч, газарууныг зургийн дагуу хийж гуйууцгах (эсвэгүүцэх хэнийүлэх)

Санал нь:

Дээрх үүрэг даалгаврын биелэлтийг хийж гуйууцгасний дараа байгын ашигласнад хүлээн саналтай байна

Гарын үсэг:

 /Х.Цэнд-Оюур/

83044339



Барилга байгууламжийг ашиглалтад
Оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗДТ газар Хууль эрх зүйн хэлтэс Авто зам тээврийн

Комиссын гишүүн: Д.Магвансүрэн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар:	Биелэлт:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Шинжээчийн дүгнэлт албан шаардлагын биелэлтийг бүрэн гаргаж фото зургаар баталгаажуулах 2. Лифтны шитны газардуулга холбох моторын өрөөний халаалт, салхивч хийх 3. Анхааруулах санамж тэмдэг тэмдэглэгээ лифтэнд байрлуулах 4. Засвар үйлчилгээний гэрээг хийх холбогдох дүрмийн дагуу ашиглах зөвшөөрөл авах улсын бүртгэлд бүртгүүлэх. 5. Лифтчинг тушаалаар томилох. 6. Гадна авто зогсоолд тэмдэг тэмдэглэгээ хийж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах. 7. Авто зогсоолд багана бүрд гэрэл ойлгогч болон захын дугуй цохигч хийх. 8. Явган зам гадна үүдний шатанд ХБИ-н нөхцөл боломжийг хангах. 	<ul style="list-style-type: none"> • Шинжээчийн дүгнэлт • Лифтний шитний газардуулга холбосон, агаар сэлгэх жижиг цонхтой. • Анхааруулах санамж тэмдэг тэмдэглэгээ лифтнд байршуулсан. • Улсын комиссын акт гарсны дараа СӨХ-тэй гэрээ хийнэ. • Гэрээ байгуулагдсаны дараа томилно. • 2025-05-01-ний дотор хийж дуусгана. • Багана тус бүрд цацруулагч хийсэн, дугуй цохигч захиалсан.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Д.Магвансүрэн</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг: </p> <p>Д.Магвансүрэн /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2024.12.22</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг: </p> <p>Д.Магвансүрэн /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.01.07.</p>

САНАЛЫН ХУУДАС

2024 он 12-р сарын 23 өдөр

НОМГОН

Объектын нэр: "Хонгор Гарден" хотхоны орон сууцны барилгын А-блок 30-н авто машины зогсоолтон - 130 даяа.

Комиссын гишүүн: АЗДТГЗАР Хууль эрх зүйн хэлтэс Авто зам, тээврийн хяналтын тхсын ахлах байцаагч Д.Матвансүрэн

/овог нэр, байгууллага, албан тушаал, утасны дугаар/

Комиссын гишүүний санал:

1. Шинжээчийн дүгнэлт, албан шаардлагын биелэлтийг бүрэн гартгаж, фотогоор баталгаажуулах хавсаргах
2. Лифтын шитны газардуулга холбох моторын өрөөнийг халаалт, салхины хийг
3. Духааруулах санамж тэмдэг, тэмдэглэгээ лифтэд байрлуулах
4. Засвар үйлчилгээний гэрээг хийж хохроглох дүрмийг дагуу ашиглах зөвшөөрөг авах тхсын бүртгэлд бүртгүүлэх
5. Лифтчийн тушаалаар томилгох
6. Авто зогсоолд /гадна дотор/ тэмдэг тэмдэглэгээ хийж хөдөлгөөнийг аюулгүй байдалыг хангах
7. Авто зогсоолд багца бүрт гэрээ онцгой хийж захын дүгн зохигчийг хийж
8. Авган зам, гадна үзэмжт шатанд ХБН- нөхцөл боломжийг хангах
9. Тээврийн зохилон байгууллагын зүрэг зөрчсөн моторын өрөөнийг хана баталга ашигласан

Санал нь: Гишүүдээс өгсөдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр дүгнэлтийг баталгаажуулах ашиглахтаа ортулах.

Гарын үсэг:

[Signature]

/Д.Матвансүрэн/

88567788





Барилга байгууламжийг ашиглалтад
Оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын
үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн хэмжил зүйн хяналтын

Комиссын гишүүн: Ч.Эрдэнэбаатар

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар:	Биелэлт:
<ol style="list-style-type: none"> Усны тоолуурыг хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж суурилуулах. Дулааны шугамд суурилуулсан хэмжих хэрэгслүүд \ манометр, термометр \ -ийг шалгаж баталгаажуулалтад бүрэн хамруулах 	<ul style="list-style-type: none"> “Цуурайт нүргээн”ХХК Ажилыг гүйцэтгэв.БУ18-1030/23 дугаартай Тусгай зөвшөөрөл хавсаргав Баталгаажуулалтад хамрагдсан хэмжих хэрэгслүүдийг угсарсан. Сертификат хавсаргав.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Ч.Эрдэнэбаатар</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг: </p> <p>Огноо: 2024.12.23</p> <p>Гарын үсгийн тайлал</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг: </p> <p>Огноо: 2025.01.07</p> <p>Гарын үсгийн тайлал</p>

САНАЛЫН ХУУДАС

2024 он 12 -р сарын 23 өдөр

НОМГОН

Объектын нэр: "Эн Ар Жи Эс" ХХК-ийн "Хонгор гарден" хотхоны орон сууцны барилга (А блок) Баянхонгор сумын "Угалз" баг

Комиссын гишүүн: Стандарт, хэмжээний зүйл хэлтсийн хэмжээний зүйл хяналтын үлсын байцаагч Ч. Эрдэнэбаатар 9111 6443

Иовог нэр, байгууллага, албан тушаал, утасны дугаар/ Комиссын гишүүний санал:

- 1. Усны тоолуурын хэмжээний зүйл мэдээллийн үлсын нэгдсэн санг бүртгэлтэй аж олгийг нэгж суурилуулах.
- 2. Дулааны ширээг суурилуулсан хэмжих хэрэгсэлд (манометр, термометр)-ийг шалгах баталгаажуулалтад бүрэн хамруулах.

Санал нь: Дээрх ажлуудыг хийж гүйцэтгэхийг дараа ашиглахад бүрэн оруулах саналтай байна.

Гарын үсэг: Ч. Эрдэнэбаатар





Барилга байгууламжийг ашиглалтад
Оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Дулаан үйлдвэрлэгч "ФЮМ" ХХК

Комиссын гишүүн: А.Цэрэнпагма

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар:	Биелэлт:
<ol style="list-style-type: none"> 1. 8-р давхрын өрх тус бүрийн хий авагч халаалтанд уян холбоос суурилуулж ашиглалтад ээлтэй болгох. 2. Зарим айлын хий авагч хамгаалалтын хайрцагт багтаагүй анхаарч хэрэглээний ус алдах түлэгдэх аюулаас хамгаалах. 3. Дулаан алдалтын хүрээнд цонх, халаалтыг стандартын дагуу тохируулж ручк, бариул технологээр бүрэн хангах. 4. Цонх сийгэлт их дулаан алдалт цонхоор мэдэгдэхүйц өндөр. 5. Халаах хэрэгсэл стандарт зурагтай тохирсон эсэх 70-90⁰с хэмжээнд хүргэх 	<ul style="list-style-type: none"> • Цонх хаалганы тохиргоог хийж дулаан алдагдалыг зогсоосон.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: А.Цэрэнпагма</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>А.Цэрэнпагма /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2024.12.23</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: </p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ А.Цэрэнпагма /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.01.06</p>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад

2024 он 12-р сарын 23 өдөр

НОМГОН

Объектын нэр:

Хонгор Гарден Ар Блок

Комиссын гишүүн:

А. Цэрэнпэлма 92001 ХХК
99064116 дулаан үйлдвэрлэгч

/овог нэр, байгууллага, албан тушаал, утасны дугаар/
Комиссын гишүүний санал:

1. Др давхарын өрх тус бүрний ний асарч хамгаалалт үйл хөдөөс асууринд үзүүлж ашигтай эвчтэй болгох.
2. Зарим айлын ний асарч хамгаалалтын хайрцагт датааныг байцаат анхаарч хэвт хэрэгсэл үе алдах, түлээт оюулаар хамгаалах арга хэлбэр эвч авах.
3. Дулаан ангиудын нурстай цонх, таамаг стандартын гинжү тохирцуулж рүүк, бүжүл тэнгсөөр бүрэн хамгаах шаардлагатай.
4. Цонх шиллэгт их байна. Дулаан ангиудын цонхоор мундгахгүйг үзүүлж тнэ. Тнэ анхаарч цонхны тэнгсөө рүүжүн сайн рүүжлэх тнэгийн хамгаа хамгаагүй өнө.
5. Далаан хэрэгсэл стандарт зурвтай тохирсон нөхт анхаарч цаашид хэрэгсэл эвчтэй болгох. Зүүний өдрөөгч өгөх бүжүл 50-70C Санал нь: байцаа ба 70-90 арахгүй үе хамгаа хэрэгсэл эвч тнэ хнү тохирцуулж тнэ эвчтэй өгөх шаардлагатай. Халуун үеийг хамгаалах дулааныг тнэгийн ашигтай байгаа юм өнө. Цаашид хэрэгсэл өрхөт лаш хуваарилж нурал суулаан хамгаа ашиглах шаардлагатай.

Гарын үсэг:

[Signature]
99064116.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
Оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Баянхонгор аймгийн хараагүйчүүдын холбоо

Комиссын гишүүн: М.Оюун-Эрдэнэ

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар:	Биелэлт:
<p>1. Барилгын хувьд боломжийн өнгө үзэмтэй орчин тохилог юм</p> <p>2. Гадна талын тэргэнцэртэй хүний зам арай огцом довжоо үл мэдэх өндөр байгаа тул бага зэрэг налуу хийх</p> <p>Эдгээрийг хийж Баянхонгор аймагт жишиг орон сууц болох юм байна.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Дулааны улиралд гадна довжоог стандартад нийцүүлж хийнэ. 2025-04-01
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: М.Оюун-Эрдэнэ</p> <p>Гарын үсэг: <i>М.Оюун-Эрдэнэ</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2024.12.23</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: <i>М.Оюун-Эрдэнэ</i></p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.01.06</p>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад

САНАЛЫН ХУУДАС

20²⁴ он ¹² -р сарын ⁰⁵ өдөр

НОМГОН

Объектын нэр:

Лоттер гэгдэн орон
ууцунга Хол Хол

Комиссын гишүүн:

А.Оюун-Эрдэнэ
М.Оюун-Эрдэнэ
МОНГОЛЫН ХАМГААГАХ
01090499

/овог нэр, байгууллага, албан тушаал, утасны дугаар/
Комиссын гишүүний санал:

Баримт нь Голынгийн өмч
үүдэгтэй өмч үзвэл төмөр
хөл.

1. Гагна тийм тэмдэгтэй
нүүний зам үрэг өгч, дөрсө
ор ирж өндөр байна туу
бид үзвэл нүүн ший
дүрэмтэй шийтэ байхад
хүний орон сууц болж хөл бүр

Санал нь:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Гарын үсэг: М.Оюун-Эрдэнэ

.....

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
Оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ын ИДБ-ийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Д.Жаргалмаа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар:	Биелэлт:
1. Гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг байхгүй учраас хийгдсэн ажилтай тулгах боломжгүй байгаа тул ажлын зургийг авч ирж үзүүлнэ.	1. ХОНГОР ГАРДЕН Хотхоны инженерийн шугам сүлжээ дулаан хангамж, ус хангамж, ариутгах татуургийн ажлын зургийг ДНТ ХХК гүйцэтгэсэн ШИФР: ДНТ-01/2024 бүрэн батлагдсан бол
2. Геодезийн тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар гүйцэтгэлийн зураг хийгдсэн байна. Хот байгуулалтын мэдээллийн санд өгсөн байх.	2. “экситос”ХХК РД:544726 2024-12-03-ны дугаар15 геолиз зураг зүйн мэдээллийн санд хүлээлгэн өгсөн.
3. А-блокийн 1,2-р АТХ-ийн хөрсний усны нэвчилтийг зогсоож битүүмжилж фото зургаар баталгаажуулах.	3. Хөрсний усны нэвчилтыг зогсоох арга хэмжээ авсан битүүмж хийсэн (фото зураг хавсаргав)
4. Цэвэр усны худгуудын тагуудыг стандартын дагуу хийх.	4. Цэтэр усны тагыг зориулалтын тагаар таглаж аюулгүй байдлыг хангасан. Фото зургаар баталгаажуулав
5. Ил далд ажлын акт гарын үсэгний баталгаажуулалт дутуу байна.	
6. Улаан дэвтрийн зохиогч захиалагчаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт гаргах.	
7. Орон сууцны гадна налуу замыг иргэний барилгын төлөвлөлтөд ХБИ-ийн шаардлагыг тооцсон орон зай орчиныг төлөвлөх MNS6055:2009	
8. Техникийн баримт бичигийн эх хувийг аймгийн Төрийн архивт өгөх хуулбарыг ашиглагч Эн Ар Жи Эс ХХК, ГХБХБГ-д өгнө.	

9. СӨХ-ийн бичиг баримтыг бүртгэлжүүлж

www.mcis.gov.mn цахим системд

хүлээлгэн бүртгэлжүүлнэ.

10. 2-р орцны лифтний тохируулга

алдагдсанаас болж лифт гяхтнаж дугарч

байгааг засах.

5. Актны гарын үсэгийн

баталгаажуулалт

хийлгэсэн.

6. Үүрэг даалгаврын

биелэлт гаргасан

7. Дулааны улиралд

стандартын дагуу хийж

гүйцэтгэнэ.

8. Техникийн бичиг

баримтыг 3 хувилаж

холбогдох

байгууллагуудад

хүлээлгэн өгнө.

9. СӨХ-ийн бичиг баримт

бүрдэж дууссаны дараа

цахим системд

бүртгүүлнэ.

10. "ХАН БАЯН

КОНСТРАКШИН" ХХК

ажилчин ирж тохируулга

хийсэн.

Үүрэг даалгавар өгсөн: Д.Жаргалмаа

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт

шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

/ Гарын үсгийн

тайлал

Огноо:

Объектын нэр:

"Комгор гарден" 1.28 айлын орон сууцны блок хотлоны

Комиссын гишүүн:

Д. Наранмаа, ХТХХТ-ын УДТ-ийн асуудал хариуцаан мэргэжилтэн, 86088254

/овог нэр, байгууллага, албан тушаал, утасны дугаар/

Комиссын гишүүний санал:

1. Газраг итгэлцлийн тусгай зураг байгууллагаас хийгдсэн амжилтай тусгай боловслогын байгаа турл аглын зурагны авчирч үзүүлж. Мэр зураг авсан тусгай нөхөн баригдсан.
 2. Геодезийн тусгай зөвлөсгөлтэй компаниар үндэстэлийн зураг хийгдсэн байна. Ком байгууллагын мэдээллийн санг олон.
 3. А.Блокын 1.2-р ХТХ-ийн нэгдсэн усны нэвчиллийн зогсоот, бүтээгдээгүй фото зурагаар баталгаажуулах.
 4. Цэвэр усны нэгдүүдэд тусгай стандартын дагуу алма.
 5. Цэвэр усны олголт авч байна. Хуульчилсан байршил байршил байршил байршил зогсоотгоос тусруулах.
 6. Ал, дагуу аглын акт гарын үсгийн баталгаажуулалт дутуу байна.
 7. Улаан дотрийн зогсоот, захираагаас аас орсон үрэг даалгаврын бичлэлт гаргах.
 8. Орон сууцны газраг нэгэн зэвсэг бүхий барилгын төлөвлөгөө ХТХ-ийн шаардлагын тусгай орон зай, орныг төлөвлөх МНС 055.209.
 9. Төлөвлөгөө барилт бүтцийн эх үүсвэр аймгийн Төрийн архивт олох хуульчилсан
- Санал нь: амжилт 7н ар тн э ХТХ, ХТХХТ-ийн оло.

Хасах

Комиссын гишүүдийн үрэг, даалгаврын бичлэлтэй байршил амжилтад хүлээн авал саалагтай байна.

Гарын үсэг:

[Handwritten signature]

Барилан - Бүгдийг Бүртгэлтүүрэн.
www.mcis.gov.nm уяамд системд
нүүлсэн бүртгэлтүүрэн.

11. 2-р сүжэг мэдлийн тохируулага
агаардааас бичиг мэдээ үзэвчлэл
дугаар байнаар засан.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад



Оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗДТГ-ХБТХОХ

Комиссын гишүүн: Т.Норовринчин

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар:	Биелэлт:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Цонхны тохируулга хийх дулаан алдагдал бууруулах 2. Гражид тэмдэг тэмдэглэгээ дугуй цохигч хийх багананд цацруулагч хийх. 3. Зочны өрөөний халаах хэрэгсэл томруулах. 4. Гадна тохижилт, хүүхдийн тоглоомын талбай хийх ногоон байгууламж хийх 5. 2-р барилгын гадна бохирын худгын хөрсний усыг хаах. 6. Газардуулгын хэмжилт хийлгэх. 	<ul style="list-style-type: none"> • Цонхны тохируулга хийж дулаан алдалтыг зогсоосон. • Гражид тэмдэг тэмдэглэгээ цацруулагч дугуй цохигч хийж гүйцээнэ. • В-блокийн зураг төсөлд тусгуулж хэрэгжүүлнэ. • Дулааны улиралд хийж гүйцэтгэнэ. Зураг төслийн дагуу. Хогийн сав байрлуулсан. • Хөрсний усны нэвчилтийг зогсоох арга хэмжээ авсан битүүмж хийсэн. • Газардуулгын ажлыг бүрэн дуусгасны дараа мэргэжлийн байгуулгаар хэмжилт хийлгэнэ.
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Т.Норовринчин</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ Т.Норовринчин ш.с. Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2024.12.23</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ Т.Норовринчин ш.с. Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.01.13.</p>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад

**БАЯНХОНГОР АЙМАГ БАЯНХОНГОР СУМЫН РАШААНТ 10-Р БАГИЙН
НУТАГ ДЭВСГЭР ДЭХ “ХОНГОР ГАРДЕН” ХОТХОНЫ А-БЛОКЫН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ УЛСЫН КОМИССЫН ХУРЛЫН
ТЭМДЭГЛЭЛ**

2024 оны 12 сарын 23 өдөр

№

Номгон

Хэлэлцсэн асуудал: Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын Рашаант 10-р багийн нутаг дэвсгэр дэх “Хонгор гарден” хотхоны А-блокийн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулж, улсын комисс хүлээж вах тухай.

Улсын комиссын бүрэлдэхүүн:

Комиссын дарга: С.Хүрэлхуяг /ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга Ерөнхий архитектор/

Комиссын нарийн бичгийн дарга: АЗДТГазар-ХБТХОХ-н Дэд бүтэц барилга орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Т.Норовринчин

Гишүүд:

ГХБХБ-ын газар Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Л.Батбаяр

ГХБХБГ-ын ИДБ-ийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Жаргалмаа

ЭМГ эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Урангоо

ГХБХБГ-ын БМҮЛАХ мэргэжилтэн Ж.Сүглэгмаа

Барилга техникийн хяналтын улсын байцаагч Ч.Сарайдамба

АЗДТГ-ХЭЗхэлтэс эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Мөнхбат

“Чандмань Баянхонгор” ХХК-ын ерөнхий инженер Ж.Жамбалдорж

Онцгой байдлын газар ГТУХ Байцаагч хошууч Х.Цэнд-Очир

Стандарт хэмжил зүйн хэлтэсийн хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч

Ч.Эрдэнэбаатар

АЗДТ Газар хууль эрх зүйн хэлтэс Авто зам тээвэр Д.Магвансүрэн

Дулааан үйлдвэрлэгч “ФЮМ”ХХК А.Цэрэнпагма

Баянхонгор аймгийн хараагүйчүүдын холбоо М.Оюун-Эрдэнэ

Баянхонгор аймгийн эрчим хүч ХХК ийн ерөнхий инженер Б.Бадамцэцэг

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-н Баянхонгор аймгийн газар Ерөнхий инженер

Одонтуяа

Гүйцэтгэгч байгууллага: "ХӨХ БҮРДНИЙ ЭХ" ХХК

Байгууллага: ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга Ерөнхий архитектор

Комиссын дарга :

Баянхонгор аймаг дахь рашаант 10р багт баригдаж буй Хонгор Гарден хотхон орон сууцны барилгын эхний ээлжний А-блокийн 130 айлын орон сууцны барилгын ажил дуусаж ашиглалтанд оруулах улсын комисс ажиллаж байна. Гүйцэтгэгч компани болон Зохиогч, Захиалагч мөн хяналтаар ажиллаж байгаа та бүхэнд баяр хүргэе. Миний хувьд тодорхойлох таван санал байна.

1. Хүүхдийн тоглоомын талбайг дулааны улиралд хийж гүйцэтгэх.
2. Хорооллын гадна шугам сүлжээний ажлыг 2025онд бүрэн хийж дуусгаж хүлээлгэж өгөх.
3. Гадна тохижилтын ажлыг MNS6055:2009, MNS6056:2009 стандартуудын дагуу хийх.
4. Зочины өрөөнүүдийн халаах хэрэгсэлийг нэмэгдүүлэх .
5. Тагтны хамгаалалт хашлага 90см-ээс багагүй өндөртэй хийх.

Байгууллага: АЗДТГазар-ХБТХОХ-н Дэд бүтэц барилга орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын нарийн бичгийн дарга : Т.Норовринчин

1. Цонхны тохируулга хийж нумарж гажсан байдлыг засах дулаан алдагдал бууруулах.
2. Гражид тэмдэг тэмдэглэгээ дугуй цохигч хийх багананд цацруулагч хийх.
3. Зочны өрөөний халаах хэрэгсэл томруулах.
4. Гадна тохижилт, хүүхдийн тоглоомын талбай хийх ногоон байгууламж хийх. Оршин суугчидад тайлбар хүргүүлэх гадна тохижилтгүй барилга хүлээж авсан гэсэн асуудал гарах тул.
5. Гадна камержуулалт хийх.
6. 2-р барилгын гадна бохирын худгын хөрсний усыг хаах.
7. Газардуулгын хэмжилт хийлгэх.
8. Гадна дулаан дээр Хүрэлхуяг даргатай санал нэг байна.

Зоорийн давхарт хийгдсэн нэгдсэн бойлер, цэвэр усны насос зэргийг хариуцсан газрыг тодруулах эрсдэл хэн үүрэх мөн СӨХ-хариуцсан байгуулагыг дариухан шийдэх. Дараа дараагийн барилгын АЦӨ-ний шалны түвшин арай өндөр гарсан байгаа дээр анхаарах. Дээрхи ажлуудын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд авах саналтай байна.

Байгууллага: ГХБХБ-ын газар Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Л.Батбаяр. Барилгын ажлын явцад захиалагчын хяналтыг хэрэгжүүлж явсан.

1. Гадна фасадны битүүмжийг сайн хийх, доод хэсгээр усны хамгаалалт хийх.
2. Айлуудын цэвэр халуун усны тохируулга , АЦӨ-ны хана шалны чигжээс сайн хийх.
3. Улаан дэвтэр дээрхи биелэлт гаргах.
4. Барилгын гадна хаяг
5. Суурь болон зoorь, 1-8-р давхар үндсэн бүтээцийн бетон цутгалтын ажил үйл явц шинжилгээний хариуг техникийн бичиг.
6. Зохиогчын хяналтын дүгнэлт дахин гаргуулах барилгын бүтээцэд хяналт хийсэн тайлан хангалтгүй.
7. Ил далд ажлын фото зураг акт дутуу баталгаажуулалт дутуу
8. 8-р давхрын айлуудын тагтны дээд хэсгийн битүүмж хийх Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээж авхад татгалзах зүйл байхгүй байна.

Байгууллага: ГХБХБГ-ын ИДБ-ийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Д.Жаргалмаа

1. Гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг байхгүй учраас хийгдсэн ажилтай тулгах боломжгүй байгаа тул ажлын зургийг авч ирж үзүүлнэ.
2. Геодезийн тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар гүйцэтгэлийн зураг хийгдсэн байна. Хот байгуулалтын мэдээллийн санд өгсөн байх.
3. А-блокун 1,2-р АТХ-ийн хөрсний усны нэвчилтийг зогсоож битүүмжилж фото зургаар баталгаажуулах.
4. Цэвэр усны худгуудын тагуудыг стандартын дагуу хийх.
5. Ил далд ажлын акт гарын үсэгний баталгаажуулалт дутуу байна.
6. Улаан дэвтрийн зохиогч захиалагчаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт гаргах.
7. Орон сууцны гадна налуу замыг иргэний барилгын төлөвлөлтөд ХБИ-ийн шаардлагыг тооцсон орон зай орчиныг төлөвлөх MNS6055:2009
8. Техникийн баримт бичигийн эх хувийг аймгийн Төрийн архивт өгөх хуулбарыг ашиглагч Эн Ар Жи Эс ХХК, ГХБХБГ-д өгнө.

9. СӨХ-ийн бичиг баримтыг бүртгэлжүүлж www.mcis.gov.mn цахим системд хүлээлгэн бүртгэлжүүлнэ.
10. 2-р орцны лифтний тохируулга алдагдсанаас болж лифт гяхтнаж дугарч байгааг засах.

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээж авхад татгалзах зүйл байхгүй байна.

Байгууллага: ЭМГ эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч

Комиссын гишүүн: Ц.Урангоо

1. Цэвэр усны шугаманд угаалга, халдваргүйжүүлэлтийг тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжээр хийлгэх актаар баталгаажуулах.
2. Нөөцийн саванд халдваргүйтгэл хийж түгжээ лац хийх.
3. Цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл дууссаны дараа усны дээжийг магадлан итгэмжлэгдэн лабораторид шинжилгээнд хамруулах.
4. Гадна налуу зам, бариулыг стандартын дагуу хийх
5. Бохирын худагны хөрсний ус нэвчилтийг шийдвэрлэх дулааны улиралд эргэн тойрны хөрснөөс шинжилгээ хийлгэх.
6. Улсын байцаагчийн дүгнэлтэд цаашид авах арга хэмжээ 4 байгааг хэрэгжүүлэх
7. Хогийн цэгт ангилан ялгалттай тагтай оршин суугчдын тоонд тулгуурлан хэрэгцээг бүрэн хангах хогийн сав хийх.

Дээрхи үүрэг даалгавар болон комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд хүлээн авах саналтай байна

Байгууллага: ГХБХБГ-ын БМУЛАХ мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Ж.Сүглэгмаа

Барилга байгууламж бичиг баримт зэрэгтэй танилцсан бичиг баримт хуулийн дагуу бүрдүүлэхгүй байгаатай барилга ашиглалтад оруулхаас татгалзах шалтгаануудын нэг юм. Захиалагчийн шаардлага зөвлөмжийн биелэлт гаргаагүй биелүүлээгүй. Бетон үйлдвэр холисон нэг л үйлдвэрийн бичиг баримт байна.

1. БТХ-ийн 40.1.12 заалтын хэрэгжилт хангалтгүй Бетон сорьцоор өгсөн сорилтын үр дүн марк хангаагүй тул үл эвдэх аргаар сорилт шинжилгээ хийлгэх зөвлөмж өгсөн

2. БТХ-ийн 40.1.20 заалтын хэрэгжилт хангалтгүй Зарим ашигласан материалуудын тохирлын гэрчилгээ Тухайн үйлдвэрээс авсан гэх нотлох баримтын хамт баримт бичиг хавсаргах.
3. Цонхны тохируулгуудыг бүрэн хийж сийгэлтгүй болгох.
4. Тагт хана 2-ын хоорондох зайг арилгаж битүүмжийг сайжруулж салхи шороо ус орохгүй болгох.

Байгууллага: Барилга техникийн хяналтын улсын байцаагч

Комиссын гишүүн: Ч.Сарайдамба

Хонгор гарден хотхоны эхний ээлжний орон сууцны барилга дээр хамтарч ажилсан ажлын явцад ХАБ-ын аяны хүрээнд үзүүлэх сургалтуудтай хамтарч ажилсан тавигдсан шаардлага байцаагчаас өгсөн үүрэг даалгавар зэргийг биелүүлэж ажилсан. Өнөөдрийн байдлаар ХБИ- хэрэгцээг ээлтэй хүртээмжтэй байх талаар хангасан шаардлага хангалтгүй.

1. Гадна зам талбайд налуулга хийж өгөх.
2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан 2 зогсоол төлөвлөж тэмдэг тэмдэглэгээ хийх.
3. Тагт, цонхны чигжээс хийх.
4. Цонхонд ялангуяа тагтны хаалтанд тохируулга хийх.
5. Гадна тохижилт гүйцэтгэх.

АЦӨ-ний шалны түвшин бусад өрөөний шалны түвшинээс 1,5см-3см доор байх талаар дараагийн барилга дээр анхаарах . СӨХ-ийн асуудлыг шийдэх.

Байгууллага: АЗДТГазрын ХЭЗ хэлтэс эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч

Комиссын гишүүн: М.Мөнхбат

1. Аянга хүлээн авагчийг хийж гүйцээж газардуулгын эсэргүүцийг мэргэжлийн байгууллагаар хэмжилт хийлгэх.
2. Зоорийн давхрын автомашин орох 2 хаалганд агаарын хөшиг тавих тэр нь хаалга онгойход автоматаар ажиллах.
3. Дулааны узельд байгаа цахилгааны шитийг дулааны шугамаас холдуулж зөөж тавих.
4. Цахилгаан ажлуудын дутууг гүйцээх.
5. Зочны өрөөнд байгаа блокны хаалганы хажуугийн паарыг томруулах.
6. Зоорийн давхарт байгаа тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зааврыг боловсруулах.

7. Гадна цахилгаан хувиарлах байгуулалтыг комиссоор хүлээлгэн өгөх.
Дээрхи үүрэг даалгавар болон комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд хүлээн авах саналтай байна

Байгууллага: “Чандмань Баянхонгор” ХХК-ын ерөнхий инженер

Комиссын гишүүн: Ж.Жамбалдорж

1. Албан тоот техникийн нөхцөл заасаны дагуу цэвэр усны шугам сүлжээний өргөтгөлийг хийх.
2. Гадна цэвэр усны хангамж ариутгах татуургыг стандартын дагуу шаардлага хангасан тагаар таглуулж аюулгүй байдлыг хангах.
3. Цэвэр усны хангамж ариутгах татуургын ил далд ажлын акт ажлын
4. Цэвэр усны халдваргүйжүүлэлтыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх.
5. Тоолуурын мэдээлэл өгч гэрээ хийж тоолуурын серверт бүртгүүлэх.
6. Сантехникийн узелийн өрөөнд хяналтын камер тавих, цоож түгжээ хийх.
7. Усны нөөцийн саванд цэвэрлэгээ ариутгах хийх хяналтын таг нүдэнд үзэгдэх түвшинд хийж өгөх.
8. Хөрсний ус нэвчилтэд шаардлагатай арга хэмжээ авч мэргэжлийн байгуулгын хамт дүгнэлт хийж арилгах шаардлагатай.
9. Халуун усны нэгдсэн бойлерт ерөнхий цэвэр усны тоолуурыг 2ш тавих.
10. Гадна ЦУХАТ-ын геодезийн хэмжилт хийлгэж мэдээллийн санд оруулах.
11. Халуун усны нэгдсэн бойлер нэхэмжлэх тохиолдол гардаг тул барилгын тухай хуульд заасны дагуу баталгаат хугацааг өгч хэрэглэгчдэд танилжуулж байгуулах хэрэглэгчийн өмч учир Чандмань-Баянхонгор ХХК нь хариуцахгүй болно.

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээж авхад татгалзах зүйл байхгүй

Байгууллага: Онцгой байдлын газар ГТУХ Байцаагч хошууч

Комиссын гишүүн: Х.Цэнд-Очир

Ослын дохио өгөгч аль ч айлд байсан адил сонсогдохоор нэмэгдүүлэх. Бүх мэдрэгчийг гүйцээж хийх.

1. Гал түймэр илрүүлэх дохиоллын системийг зургийн дагуу хийх.
2. Давхруудад зургийн дагуу аваарийг гэрэлтүүлэг хийх.

3. Галын автомат системд гал унтраах автомат цэнэглэх гидрант зургийн дагуу хийх.
4. Зоорийн давхрын автомат гал унтраах системийн нөөц усны савыг 16м^3 болгон багасгасан байна зураг төсөлд 56м^3 байхаар заасан тул хангамжийг тооцоолох.
5. Аянга хүлээн авагч газардуулгыг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх.

Иргэдийн амь нас аюулгүй байдлын талаар хангаж шаардлага биелүүлэх. Үүрэг даалгаврын биелэлтийг гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлсэн өгөх.

Байгууллага: Стандарт хэмжил зүйн хэлтэсийн хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч

Комиссын гишүүн: Ч.Эрдэнэбаатар

1. Усны тоолуурыг хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй аж ахуй нэгж суурилуулах.
2. Дулааны шугамд суурилуулсан хэмжих хэрэгсэлүүд /манометр, термометр/-ийг шалгаж баталгаажуулалтад бүрэн хамруулах.

Дээрхи үүрэг даалгавар болон комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд хүлээн авах саналтай байна

Байгууллага: АЗДТ Газар хууль эрх зүйн хэлтэс Авто зам тээвэр

Комиссын гишүүн: Д.Магвансүрэн

1. Шинжээчийн дүгнэлт албан шаардлагын биелэлтийг бүрэн гаргаж фото зургаар баталгаажуулах.
2. Лифтний шитны газардуулга холбох моторын өрөөний халаалт, салхивч хийх.
3. Анхааруулах санамж тэмдэг тэмдэглэгээ лифтэнд байрлуулах.
4. Засвар үйлчилгээний гэрээг хийх холбогдох дүрмийн дагуу ашиглах зөвшөөрөл авах улсын бүртгэлт бүртгэх.
5. Лифтчинг тушаалаар томилох.
6. Гадна авто зогсоолд тэмдэг тэмдэглэгээ хийж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах.
7. Авто зогсоолд багана бүрд гэрэл ойлгогч болон захын дугуй цохигч хийх.
8. Явган зам гадна үүдний шатанд ХБИ-н нөхцөл боломжийг хангах.

Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд хүлээн авхад татгалзах зүйл байхгүй.

Байгууллага: Дулаан үйлдвэрлэгч “ФЮМ”ХХК**Комиссын гишүүн: А.Цэрэнпагма**

Дулаан алдагдал их яригдаж байна цонхоор сийгэлттэй зарим тагтны хаалга хаагдахгүй байна.

1. 8-р давхрын өрх тус бүрийн хий авагч халаалтанд уян холбоос суурилуулж ашиглалтанд ээлтэй болгох.
2. Зарим айлын хий авагч хамгаалалтын хайрцагт багтаагүйг анхаарч хэрэглээний ус алдах түлэгдэх аюулаас хамгаалах.
3. Дулаан алдалтын хүрээнд цонх, халаалтыг стандартын дагуу тохируулж рунк, бариул технологээр бүрэн хангах.
4. Цонх сийгэлт их дулаан алдалт цонхоор мэдэгдэхүйц өндөр.
5. Халаах хэрэгсэл стандарт зурагтай тохирсон эсэх 70-90% хэмжээнд хүргэх.

Байгууллага: Баянхонгор аймгийн хараагүйчүүдын холбоо**Комиссын гишүүн: М.Оюун-Эрдэнэ**

1. Барилгын хувьд боломжийн өхгө үзэмжтэй орчин тохилог юм.
2. Гадна талын тэргэнцэртэй хүний зам арай огцом довжоо үл мэдэх өндөр байгаа тул бага зэрэг налуу хийх.
3. Эдгээрийг хийж гүйцэтгэвэл баянхонгор аймагт жишиг орон сууц болох юм байна.

Байгууллага: Баянхонгор аймгийн эрчим хүч ХХК ийн ерөнхий инженер**Комиссын гишүүн: Б.Бадамцэцэг**

Хонгор Гарден хотхоны А-блок дээр улсын комиссоор ажиллаж байна. Хангагч байгууллагын хувьд дараах шаардлагуудыг өгч байна.

1. Ерөнхий шитний өрөөнд резин дэвсгэр, аваарын гэрэлтүүлэг шит тоноглол биржжүүлэлт схем зураг хаалганд нэр, хаяг, газардуулгын байгууламжыг будаж гүйцэтгэх
2. Давхар бүрийн шитэнд хаяг, нэр, плакат, схем, цүү, цоож бирк хийх
3. Хэмжих хэрэгслийн хангагч байгууллагын техникийн нөхцөлийн дагуу тоолуур борлуулалтын программд холбон мэдээлэл татах боломж бүрдэсний дараа айл өрхийн мэдээлэлийн жагсаалтыг стандарт хэмжил зүйн гэрчилгээний хамт хангагч байгууллагад албан хүсэлтийн хамт хүлээлгэн өгнө

4. Барилгын нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлэг дундын хэрэглээг СӨХ байгуулаж хүлээлгэн өгсний дараа хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулах эрх олгох
5. Гадна цахилгаан хангамжийг ашиглагч байгууллагад барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж дуусган хүлээлгэн өгөх
6. Гадна ХТП Д/С ийн гадна дотор засал гүйцэтгэх
7. Гадна ХТП Д/С дээр мэдээлэл дамжуулагч тоолуурыг солих
8. Гадна инженерийн шугам сүлжээг ГХБХБГ мэдээлэлийн санд байрлуулж хангагч байгууллагад 1 хувийг ил далд ажлын акт гүйцэтгэлийн бичиг баримтын хамт хангагч байгууллагад хүлээлгэн өгөх.
9. 1 болон 2 р орцны ерөнхий тэжээлийн оруулагын кабелийг зургийн дагуу хийх.
10. Айлын дотор автоматыг зургын дагуу хийх
11. Барилгын гадна аянга зайлуулагчийг гүйцээж аянгын улиралд хэмжилт хийлгэж баталгаажуулах.
12. Нарийн мэдрэмтгий тоноглол тус бүрд хамгаалалт угсрах.

Дээрхи үүрэг даалгавар болон комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд хүлээн авах саналтай байна.

Байгууллага: Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-н Баянхонгор аймгийн газар ерөнхий инженер

Комиссын гишүүн: Одонтуяа

1. Гадна холбооны худаг стандартын дагуу цутгамал болгон өөрчлөх \Анхны худаг\
2. Зоорийн давхарт холбооны өрөөнөөс 1-р давхрын босоо шугам хүртэл кабелийн тавиур хийх Давхрын кроп суурилуулах холбооны өрөөнөөс дулааны шугам гаргах оператор iptv командын рак-г холбооны өрөөнд суурилуулах.
3. Дотор монтаж: зарим айлын хананы разетка цахилгааны дотор монтаж холбооны кабельтай зэрэгцээ байгааг салгах.
4. Галын дохиолол зургийн дагуу холбож ажилд оруулах
5. Камерийн хяналтыг суурилуулах
6. Зарлан мэдээллийн систем зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх
7. Донофон системийг бүрэн холбох

8. Аянганы хүлээн авагч хийх Эдгээр ажлуудыг хийж гүйцэтгэснээр байнгын ашиглалтад оруулах хүсэлтэй байна.

Зохиогч талаас “КЛАССИК ХАУС” ХХК-ийн инженер Түвшин

Комиссын гишүүдийн ярилцсанаар халаах хэрэгсэлийн том жижиг малаар санал хүргүүлж байна халаалт агаар сэлгэлтийн нормын дагуу бол өрөөний халаалтын хэмжээг тооцохдоо стандартын дагуу тооцож хийсэн. Халаах хэрэгсэл томруулах хүсэлтийг авч үзэж дагаагтын барилгын зураг төсөлд тусгах тухай хэлэлцэх шийдвэр гаргалаа. Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд хүлээн авхад татгалзах зүйл байхгүй.

“Хөх Бүрдний Эх” ХХК -ын захирал Н.Энхтайван

Бид та бүхний өгсөн үүрэг даалгаврын биелүүлж барилга орон сууцыг байнгын ашиглалтад өгнө.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн үүрэг, даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн.

ХЯНАСАН КОМИССЫН ДАРГА:

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

С. ХҮРЭЛХҮЯГ

Т.НОРОВРИНЧИН



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 01 дүгээр сарын 29

Баянхонгор сум

Дугаар ББКД-64-0002/25

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын Баянхонгор аймаг/нийслэл/, Баянхонгор сум/дүүрэг/, Угалз-4, , нутаг дэвсгэрт баригдсан **Дунд төвөгшилтэй барилга байгууламж** ангиллын, **128/айл** хүчин чадал бүхий **Орон сууц /үйлчилгээгүй/ зориулалттай Хонгор гарден орон сууцны хороололын 1-р блокын барилгын ажил барилга байгууламжид Баянхонгор аймаг/нийслэл/-н Засаг даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдрийн А/713 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комисс 2024 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.**

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо, дугаар: **БАЭҮЗ-64-0025/24,**

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар:

2.3. Захиалагч:

Иргэн/Хуулийн этгээдийн нэр: **Эн Ар Жи Эс,** Регистрийн дугаар: **5408512,** Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: **5406512,** Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо, 13-р хороолол, 77-р байр, 4-р байр, Холбоо барих утас: **99118829,** Цахим хаяг: magnai1130@yahoo.com

2.4. Барилгын ажил гүйцэтгэгч:

Хуулийн этгээдийн хувьд: **Хөх бүрдний эх ХХК,** Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: **311001096,** Регистрийн дугаар: **2605694,** Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар: **БУ44-81/21,** Хаяг: **Баянхонгор, Баянхонгор сум, Номгон 1-р баг,** Холбоо барих утас: **99118829,** Цахим хаяг: khukh_burdnii_ekh@yahoo.com

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: **Байхгүй**

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага:

Хуулийн этгээдийн хувьд **Классикхаус ХХК,** Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: **9011390097,** Регистрийн дугаар: **5674751,** Зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар: **ЗТ16-531/21,** Хаяг: **УБ БГД 3-р хороо Дунд голын гудамж Монгол 99 төв 801 тоот,** Холбоо барих утас: **99461234,** Цахим хаяг: battur.architect@gmail.com



**ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН
САНГИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ**

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага:

Иргэн/Хуулийн этгээдийн нэр: Эн Ар Жи Эс, Регистрийн дугаар: 5408512, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 5406512,

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо, 13-р хороолол, 77-р байр, 4-р байр, Холбоо барих утас: 99118829, Цахим хаяг: magnai1130@yahoo.com

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: Шинэ

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

3.1. Энэ Дунд төвөгшилтэй барилга байгууламж ангиллын, 128/айл хүчин чадал бүхий Орон сууц /үйлчилгээгүй/ зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос

ДҮГНЭСЭН нь:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.


3.3. Ашиглагч байгууллагад

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 10 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 10 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.



Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Дунд төвөгшилтэй барилга байгууламж ангиллын, 128/айл хүчин чадал бүхий Орон сууц /үйлчилгээгүй/ зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:

С.ХҮРЭЛХУЯГ

(ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАРИЛГА, ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА)

**НАРИЙН
ДАРГА:**

БИЧГИЙН

Т.НОРОВРИНЧИН

(ДЭД БҮТЭЦ, БАРИЛГА, ОРОН СУУЦНЫ
БОДЛОГО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН)



ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН
САНГИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ