

УЛСЫН КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 05-р сарын 08-ны өдөр
сум

№ 05/02 Баянхонгор аймаг, Шинэжинст

Хэлэлцсэн асуудал:

Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутагт баригдсан Баянхөндий төслийн “Боловсруулах үйлдвэрийн оффис”-ийн барилга байгууламжийг улсын комиссоор хүлээж авах тухай

Улсын комиссын бүрэлдэхүүн:

Баянхонгор аймгийн Засаг Даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/713 дугаар тоот захирамжийн дагуу байгуулагдсан 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй улсын комисс ажиллав. Ирц 100%.

Барилга байгууламжийг хүлээн авах улсын комиссын нарийн бичгийн даргаар “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Төслийн удирдлага хариуцсан захирал Х.Батболд ажиллав,

Барилга, байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах Улсын комиссын бүрэлдэхүүнийг комиссын дарга, Баянхонгор аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын хэлтсийн дарга С.Хүрэлхуяг танилцуулав.

Үүний дараа байнгын ашиглалтад оруулах үндсэн болон дагалдах барилга байгууламжуудын танилцуулгыг ерөнхий гүйцэтгэгч MCSP компанийн хяналтын менежер Х.Дарьхүү танилцуулгыг хийлээ.

Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг үүрэг даалгавар болон санал

1.Баянхонгор аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газрын хэлтсийн дарга С.Хүрэлхуяг:

- Барилгын гүйцэтгэлийн зургийг мэдээллийн санд хүлээлгэж өгөх,
- Ажлын зураг, техникийн бичиг баримтыг архивт хүлээлгэн өгөх

Санал: Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

2. Дэд бүтэц, барилга орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Т.Норовринчин:

Нэмэлт саналгүй тул байнгын ашиглалтад хүлээж авах саналтай байна.

3. ГХБХБГ-ын Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Л.Батбаяр:

- Ил далд ажлын актын гэрчилгээ, гарын үсгийн баталгаажуулалтуудыг хийж бичиг баримтын бүрдэл хангах

- Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтийг хангаж дотор цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хаяг, гидрант хийх

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

4. “Чандмань Баянхонгор” ОНАХК-ийн ерөнхий инженер Ж.Жамбалдорж:

- ариун цэврийн өрөөний тусгаарлагч хавтангуудыг хийх
- узелийн өрөөний босго өндөрлөх

Санал: үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна

5. Галын хяналтын байцаагч Г.Лхагвасүрэн:

- Гал түймрийн үед нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтэгч тэмдэг тэмдэглэгээг дүрэм журам стандартад нийцүүлэн хийх.
- Анхан шатны багаж хэрэгслийг стандартын дагуу байршуулах.
- Галын дотор усан хангамж, усны цэгийг холбох тотгыг гал унтраах багаж хэрэгсэл холбож болохоор хийх, даралтад хоолойг барилгын бүх хэсэгт хүрэх байдлаар нэмэх

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

6. Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч М.Мөнхбат:

Санал: Үүрэг даалгавар байхгүй тул байнгын ашиглалтад хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй.

7. ГХБХБГ-ын Хот байгуулалт, кадастр, зураг төсөл магадлал хариуцсан мэргэжилтэн Ө.Хандармаа:

Барилгуудын дэлгэрэнгүй танилцуулга материал хангалтгүй бөгөөд энэ тал дээр анхаарч мэдээллийг бүрэн гүйцэт, дэлгэрэнгүй оруулах. Гүйцэтгэлийн зургийг мэдээллийн санд бүртгүүлэх, Баянхонгор аймгийн архивт хүлээлгэж өгөөд акт авах, барилгын хувийн хэрэг хөтлөх.

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

8. Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Урангоо:

Ариун цэврийн өрөөнд хаалт хийх, усны дээжийг шинжилгээнд хамрууулах шаардлагатай.

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

9. ГХБХБГ-ын Инженерийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн Д.Жаргалмаа:

Заслын дутуу ажлыг гүйцээх болон душэнд хаалт хийх шаардлагатай байна.

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

10. “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Төслийн удирдлага хариуцсан захирал Х.Батболд:

- Дутуу байгаа заслын ажлыг гүйцээх

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна

11. “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Барилгын менежер Г.Баярмөнх:

- Бетоны гадаргууг засварлах, шалны будгийг гүйцээх, гадна тохижилтыг гүйцээх

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

12. “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Үйлдвэрийн ахлах ерөнхий инженер Р. Оюунбат

Боловсруулах үйлдвэрийн барилгын эрэгтэй усанд орох өрөөний хаалтыг хийж дуусгах саналтай байна.

Санал: Байнгын ашиглалтад хүлээн авахыг зөвшөөрч байна.

13. "М-Си-Эс Проперти" ХХК-ийн Төслийн менежер М.Осоржин:

Ерөнхий гүйцэтгэгч барилга байгууламжийг Монгол улсын болоод олон улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд нэмэлт саналгүй.

Санал: Байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

14. . "М-Си-Эс Проперти" ХХК-ийн Зураг төслийн менежер Ч.Чулуунбат:

Өгөгдөх үүрэг даалгавар байхгүй.

Санал: Ашиглалтад авах саналтай байна


ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Улсын комиссын гишүүдийн 100% саналаар баригдсан Баянхөндий төслийн “Боловсруулах үйлдвэрийн оффис”-ийн барилгыг байнгын ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Хурлын тэмдэглэлтэй танилцсан:

КОМИССЫН ДАРГА:

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА.



С. ХҮРЭЛХУЯГ

Х. БАТБОЛД

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 08-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: **Боловсруулах үйлдвэрийн оффисын барилга**

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Баянхонгор аймгийн ГХБХБ-ын Газар

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: **Л.Батбаяр**, Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Үүрэг, даалгавар

- ① ~~Барилга байгууламжийн~~ ажлаар жүжигчингийн Алсган-у Цэцгийн гэсний үзэсрэлт-ий бүрт хийж.
- ② Ил. данг. анхны ажлын бүрт Санал гишүүнүүдэд.
- ③ Д. Барилгын дотор дугуйн хийгдэх зорилго амьдрал бүрт хийж.
- ④ Барилгын өмнөх дэвсгэрийн бүхэлт хийж Галд хийж-г бүрт хийж дугуйн бүхэлт хийж.
- ⑤ Зохиромжтой иргэд дугуйн бүхэлт хийж гаргах нь дотор Цэцгийн хэргийн хийгдэх төлөт ба хэрэгний хийж бүрт хийж.

Санал: Үүн даалгаврын бүхэлт бүр бүрт хийж санал хийж

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг:  Л. Батбаяр

Утас: 89448093

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 08-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: *Боловсруулах үйлдвэрийн оффисын барилга*

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Баянхонгор аймгийн ЧАНДМАНЬ БАЯНХОНГОР” ОНӨХК

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: *Ж.Жамбалдорж*, “ЧАНДМАНЬ БАЯНХОНГОР” ОНӨХК-ийн ерөнхий инженер

Үүрэг, даалгавар

- 1. *Дүгнэлт өгөх, ийнхүү өргөжиж төлгөөрөөр хөтөлгөөнд*
хүний олон
- 2. *Урьдчилсан өргөжиж хөтөлгөөнд өөрсөнд өгөх*
шаардлагатай 2 сар өргөжиж хөтөлгөөнд өргөжиж хөтөлгөөнд

Санал:.....

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан
:.....

Гарын үсэг: *Ж.Жамбалдорж*

Утас: *89519091*

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 08-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: **Боловсруулах үйлдвэрийн оффисын барилга**

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Аймгийн ОБГ

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: **Г.Лхагвасүрэн**, Галын хяналтын улсын байцаагч

Үүрэг, даалгавар

- Үзэж үнэмлэх ахлах шатны бэлэн үзүүллийн MNS 5566:2010 стандартыг нийтгүүрээр байрлуулах.

- Үзэж үнэмлэх үеэ нүүрэн нийтгүүрээр гэрэмж мандат, мандат эзлэх MNS ГОСТ R No.2.193:2013 стандартын дагуу байрлуулах.

- Үзэж үнэмлэх үеэ хангамж үнэ үзлийг холбох мотомын үзэж үнэмлэх бэлэн үзлийн холбоо болон /51 км-н болгоно / төрийн мотомор салбар холбоо, даралтаар хоолойт барилгын бүр хэсэгт хүртэл байрлаар нийт.

Санал: Комиссын гишүүдийн саналын зүйлэмгээр хүлээн авах.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг:



Утас:

99232299

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 08-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: *Боловсруулах үйлдвэрийн оффисын барилга*

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Баянхонгор аймгийн ГХБХБ-ын Газар

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: **Т.Норовринчин**, Аймгийн ЗДТГ-ын Бүс, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Дэд бүтэц, барилга орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн/

Үүрэг, даалгавар

Санал баджуу

Санал:.....

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг: 

Утас: 88070880

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 08-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: *Боловсруулах үйлдвэрийн оффисын барилга*

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Аймгийн ЭМГ

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: *Ц,Урангоо, Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч*

Үүрэг, даалгавар

- 1. *Цувр үйл шугамад үүсэлт зориулалтаар анхны шугама, халдвар үйлдвэрийн шилжүүлэг, үйлдвэр, халдвар үйлдвэрийн шилжүүлэг, үйлдвэр, халдвар үйлдвэрийн шилжүүлэг.*
- 2. *Үйлдвэр дэгийн лабораторид шилжүүлэг, халдвар (хүний, үйлдвэр, халдвар үйлдвэр).*
- 3. *АУӨ, дүн халдвар (кабин) хийх.*

Санал: *Цувр даалгаврын бүтээгдэхүүн бүтээгдэхүүн амиллагаа авах.*

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг: *Ц.Урангоо, Ц.Урангоо,*

Утас: *85061010,*

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 08-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: Боловсруулах үйлдвэрийн оффисын барилга

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Аймгийн ГХБХБГ


Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: Ө.Хандармаа, Хот байгуулалт, кадастар, зураг төсөл магадлал хариуцсан мэргэжилтэн

Үүрэг, даалгавар

1. Гүйцэтгэлийн зураг авт байх үзүүлэлтүүдийг мэдэгдлийн санд бүртгүүлэх
2. Дамж баримтлах ажил үйлдлийн дүнгийг тасалт ажиллагаагаар гүйцэтгэх
3. Дамжигч хувийн хэргийг 2-р аетлан, 1-ийн ГХБХБГ-аар гүйцэтгэх
4. Дамжигч мэдээллийг бүртгэн агуу гадаргуу (сүлжээ) зураг гаргах
- 5.

Санал: Мунг даалгаврын ажлыг хийхээр ажиллагааг оруулах саналтай

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг:  Ө. Хандармаа
Утас: 8800 1911

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 08-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: Ажилчдын кемпийн цэвэрлэх байгууламж 80m³

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Баянхонгор аймгийн ГХБХБ-ын Газар

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: С.Хүрэлхуяг, ГХБХБГ-ын Хэлтсийн Дарга

Үүрэг, даалгавар

1. Комисслагчид өөрсөдөөр шийдэж

2. Мэдээллийг санхүүг дуртгаргах.

Санал: Комисслагчид өөрсөдөөр шийдэж даалгаврыг биеэцэг шийтгэх саналтай байна.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг:  С.Хүрэлхуяг

Утас: 88067732

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 08-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: Ажилчдын хотхоны шалган нэвтрүүлэх байр

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Баянхонгор аймгийн ГХБХБ-ын Газар

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: С.Хүрэлхуяг, ГХБХБГ-ын Хэлтсийн Дарга

Үүрэг, даалгавар

1. Дотор, гадна засал бүрэн дуусгах.

2. Итгэж зорьж байгаа бүтэц, хэмжээг зөвхөн
бүрэн амьгаа дуусгах.

Санал: Комиссын гишүүдийн үзрэг даалгаврын
дүнд зөвхөн ийнхүү өөрсө саналтай байгаа.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг:

Утас:

~~С. Хүрэлхуяг~~ С. Хүрэлхуяг

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 08-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: *Боловсруулах үйлдвэрийн оффисын барилга*

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Баянхонгор аймгийн ГХБХБ-ын Газар

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: *С.Хүрэлхуяг, ГХБХБГ-ын Хэлтсийн Дарга*

Үүрэг, даалгавар

1. Барилгын үйлдвэрийн бүрэлдэхүүн хэсгийн
санал захирагч олох.

2. Өмчтэй зурал болон техникийн
санал захирагч аргаар шалгах
олох.

Санал: *Хамсан гишүүдийн олох үүрэг
гэрээний үндсэн дээр саналтай байгаа.*

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг:

Утас:

С.Хүрэлхуяг
88067702

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 08-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: Уурхайн ажилчдын нэгдсэн кемп /хувцас угаалга, авто зогсоолын хамт/

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Баянхонгор аймгийн ГХБХБ-ын Газар

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: С.Хүрэлхуяг, ГХБХБГ-ын Хэлтсийн Дарга

Үүрэг, даалгавар

1. Дотор өөрсөд зөвхөн ашигласан бүрэн дүүргэх

2. Барилга байгууламжийн үр дүнгийг
дүрмийг ГХБХБГ-т мэдэгдэж өгөх

3. Дөрмөцийн дүрхийг мэдэгдэж дүрмийг
дүрмийг

4. Уурхайн үеийн өрсөлдөгчийн төлөөлөгчид
бүрэн ашиг дүүргэх, хурааргаас мэдэгдэх

Санал: Комиссын гишүүдийн бүрэн даалгавар
хийгээгээр мэдэгдэж авах саналтай бид

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг:

Утас: 88067732

С.Хүрэлхуяг



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН
УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ОФФИСЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Чандмань Баянхонгор ОНӨХК-ийн Ерөнхий инженер

Комиссын гишүүн: Ж.Жамбалдорж

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Душны өрөө, нойлын өрөөний тусгаарлагч хавтангуудыг хийж өгөх</p> <p>- Узелийн өрөөний хаалгыг хийж босго өндөрлөх шаардлагатай. Ус өөр өрөөнд нэвчихээс сэргийлж тусгаарлах</p>	<p>- WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын ариун цэврийн өрөө болон душны тусгаарлах хаалгыг хийсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 1/</p> <p>- WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын узелийн өрөөний хаалгыг хийж босгыг өндөрлөсөн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 2/ <i>Узелийн өрөөний хаалгыг хийж босго өндөрлөсөн.</i></p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Ж.Жамбалдорж</i></p> <p>Гарын үсэг: <i>Ж.Жамбалдорж</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/  0325040008 2605791 СБТ28196</p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025.05.08</i></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтгаан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Ж.Жамбалдорж</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/  0325040008 2605791 СБТ28196</p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025.05.20</i></p>

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 1


WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын ариун цэврийн өрөө болон душны тусгаарлах хаалтыг хийсэн.



Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 2

WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын узелийн өрөөний хаалгыг хийж босгыг өндөрлөсөн.





Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ОФФИСЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ын Хот байгуулалт, кадастар, зураг төсөл магдлал хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Ө.Хандармаа

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Гүйцэтгэлийн зураг акт байгуулалтыг мэдээллийн санд бүртгүүлэх	- WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын гүйцэтгэлийн зургийг мэдээллийн санд хүлээлгэн өгсөн актыг хавсаргав. /Хавсралт – 1/
- Бичиг баримтыг аймгийн архивын тасагт хүлээлгэн өгөх	- WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын баримт бичгийг аймгийн архивын байгууллагад хүлээлгэн өгөхөөр бэлтгэсэн ба улсын комиссын дүгнэлт гарснаар хүлээлгэн өгнө. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 2/
- Барилгын хувийн хэрэг 2% хөтлөх, 1%-ийг ГХБХБГ азарт хүлээлгэн өгөх	- WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилга ашиглалтад орж Улсын комиссын акт гарснаар ерөнхий гүйцэтгэгчээс хүлээн авч барилгын хувийн хэргийг хөтлөн, хүлээлгэн өгнө.
- Барилгын мэдээллийг бүртгэх хуудсаар фото зураг гаргаж өгөх	- Барилгын 4 талын фото зураг, барилгын бүртгэлийн мэдээллийг хавсаргав. Хавсралт-3, 4
Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтээр ашиглалтад оруулах саналтай.	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / О. Хандармаа / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.05.08	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтгаан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / О. Хандармаа / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.05.07

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

АКТ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ЗУРАГЛАЛЫГ ШАЛГАЖ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД ХҮЛЭЭН АВСАН

2025 оны 04 сарын 21

Дугаар 09/2025


Баянхонгор аймаг

1. "Эрдэнэ Монгол" ХХК
(захиалагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага)
2. Баянхөндий төслийн Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилга болон инженерийн шугам сүлжээний 1:500-ний масштабтай байр зүйн гүйцэтгэлийн зураг
3. "М-Си-Эс Проперти" ХХК
(гүйцэтгэлийн зураглал хийх эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага)
4. Баянхонгор аймгийн Газрын харилцаа, Барилга хот байгуулалтын барилга, шугам сүлжээний мэдээллийн сан
(хүлээн авсан мэдээллийн сангийн нэр)

Мэдээллийн санд хүлээн авсан:

(нэр, гарын үсэг)

Баянхонгор аймгийн ГХБХБ Газрын мэргэжилтэн:



/Б Отгончимэг/

Гүйцэтгэлийн зургийг хүлээлгэн өгсөн:

(иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтны нэр, гарын үсэг)

"М-Си-Эс" ХХК-ийн Геодезийн инженер:



/Б Баяржавхлан/

"М-Си-Эс" ХХК-ийн Геодезийн ахлах инженер:

/П Дхавва/

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 2

WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын баримт бичгийг аймгийн архивын байгууллагаг хүлээлгэн өгөхөөр бэлтгэсэн ба улсын комиссын дүгнэлт гарснаар хүлээлгэн өгнө.



Хавсралт 3

**ГХБХБГ-ын Хот байгуулалт, кадастар, зураг төсөл магдлал хариуцсан мэргэжилтэн
Ө.Хандармаа:** - Барилгын бүртгэлийн мэдээлэл /бүртгэлийн хуудас, фото зураг/ гаргаж
өгөх




БАЯНХӨНДИЙ ТӨСӨЛ

УУРХАЙН АЖИЛЧДЫН КЕМПИЙН ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ БАРИЛГА

Хийц бүтээц	Метал бүтээцтэй, сандвичэн барилга
Зориулалт	Халаалтын зуух
Хэмжээ	24x25м
Хүчин чадал	Q=0.70МВт –ын 3ш зуух
Галд тэсвэршилтийн зэрэг	III
Газар хөдлөлийн тооцоот балл	8 балл
Галын дохиоллын систем	Хаяглагддаг систем
Гал унтраах систем	Энгийн гал унтраах систем
Агаар сэлгэлтийн систем	Ердийн болон механик агаар сэлгэлтийн хосолмол систем



Боловсруулах үйлдвэрийн оффисын барилгын 4 талын фото зураг



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ОФФИСЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Аймгийн ЗДТГ-ын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч

Комиссын гишүүн: М.Мөнхбат

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Саналгүй	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>М.Мөнхбат</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.08</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>М.Мөнхбат</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.20</p>





Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ОФФИСЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Аймгийн ЭМГ-ын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч

Комиссын гишүүн: Ц.Урангоо

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Цэвэр усны шугамд тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжээр угаалга, халдваргүйтгэл хийлгэх</p> <p>- Усны дээжийг лабораторид шинжилгээнд хамруулах /хими, нянгийн үзүүлэлтээр/</p> <p>- АЦӨ, душ хаалт /кабин/ хийх</p> <p>Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах</p>	<p>- WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын цэвэр усны шугамд угаалга хийсэн. Угаалга хийсэн актыг хавсаргав. /Хавсралт 1/</p> <p>- WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын цэвэр усны дээжийг шинжилгээнд хамруулсан. Сорилын дүнг хавсаргав. /Хавсралт 2/</p> <p>- WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын ариун цэврийн өрөө болон душны тусгаарлах хаалтыг хийсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 3/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:  Ц.Урангоо.</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.08</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:  Ц.Урангоо.</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.28</p>

ШУГАМ ХООЛОЙН УГААЛГА ХИЙСЭН АКТ

№ 1

2024 он 10 сар 31 өдөр

Баянхонгор аймаг, Шинэжинет сум

Баригдаж байгаа газрын нэр: "Эрдэнэ-Монгол" ХХК-ийн Баянхөндийн төсөл

Барилга объектын нэр: 3000, 3010 Гадна дулаан, хэрэглээний ус болон галын ус хангамжийн систем

Барилга угсралтын байгууллагын төлөөлөгч *J. Уян*, *ахлах инженер*

Ашиглагч байгууллагын төлөөлөгч *Б. АЗНАРГАЛ* *ДБА-НЫ МЕНЕЖЕР*

Овог нэр, албан тушаал

Овог нэр, албан тушаал

нарыг оролцуулан "Тэргүүн инвест" ХХК – ийн гүйцэтгэсэн дулаан, хэрэглээний ус болон галын Гүйцэтгэсэн байгууллагын нэр/

шугамуудыг, 2008 – Уурхайн дулааны станц барилгаас, Дулааны худаг 3 -р камер /пикет, шахт/ хүртэл ²⁸⁴ м урт, 2001 – Уурхайн захиргааны барилгаас, Дулааны худаг 3 -р камер /пикет, шахт/ хүртэл ²⁵² м урт, 2005 – Машин механизмын засварын цех барилгаас, Дулааны худаг 3 -р камер /пикет, шахт/ хүртэл ⁵³⁰ м урт, угаалга /үлээлэг/ хийсэн тухай энэхүү актыг тогтоов.

Угаалга /үлээлэг/ хийсэн байдал: Системийн шугамуудыг хооронд нь холбож /пермичик/, барилгаас худаг хүртэл 10 минутын турш ус гүйлгэн шугамын угаалгыг хийж гүйцэтгэв.

Ямар аргаар яаж гүйцэтгэснийг тодорхой зааж бичнэ

ажлыг дараах зураг төсөл, техникийн баримт бичгээр гүйцэтгэв.

ЕГ шифр/МСРН: РСДР-11/2023

- ГАДНА ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ХЭСЭГ-ГДГ/EXTERNAL HEATING-ETH
- ГАДНА УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ХЭСЭГ - УАТГ

Зураг төслийн байгууллагын нэр, гарсан он, сар, өдөр, зургийн номер

Шийдвэр

Шугам хоолой угаалгыг /үлээлэг/ зураг төсөл, техникийн баримт бичиг, стандарт норм, дүрмийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэсэн гэж үзэв.

Барилга гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөгч *J. Уян*

гарын үсэг

Ашиглагч байгууллагын төлөөлөгч *Б. АЗНАРГАЛ*

гарын үсэг

ФОТО ТАЙЛАН

Актны дугаар, нэр: M-95 акт

Гүйцэтгэгч: "Тэргүүн инвест" ХХК

Акт бичсэн огноо: 2024.10.31

Ажлын тайлбар: Баянхөндийн төсөл – ийн барилгын Гадна дулаан, хэрэглээний ус болон галын шугамуудын угаалга



Ажлын нэр, тайлбар:

2008 – Уурхайн дулааны станц барилгаас, Дулааны худаг 3 -р камер /пикет, шахт/ хүртэл м урт Системийн шугамуудыг хооронд нь холбож /пермичик/, барилгаас худаг хүртэл 10 минутын турш ус гүйлгэн шугамын угаалгыг хийж гүйцэтгэв.



Ажлын нэр, тайлбар:

2008 – Уурхайн дулааны станц барилгаас, Дулааны худаг 3 -р камер /пикет, шахт/ хүртэл м урт Системийн шугамуудыг хооронд нь холбож /пермичик/, барилгаас худаг хүртэл 10 минутын турш ус гүйлгэн шугамын угаалгыг хийж гүйцэтгэв.



Ажлын нэр, тайлбар:

2008 – Уурхайн дулааны станц барилгаас, Дулааны худаг 3 -р камер /пикет, шахт/ хүртэл м урт Системийн шугамуудыг хооронд нь холбож /пермичик/, барилгаас худаг хүртэл 10 минутын турш ус гүйлгэн шугамын угаалгыг хийж гүйцэтгэв.


ФОТО ТАЙЛАН

Актны дугаар, нэр: M-95 акт

Гүйцэтгэгч: "Тэргүүн инвест" ХХК

Акт бичсэн огноо: 2024.10.31

Ажлын тайлбар: Баянхөндийн төсөл – ийн барилгын Гадна дулаан, хэрэглээний ус болон галын шугамуудын угаалга



Ажлын нэр, тайлбар:

2001 – Уурхайн захиргааны барилгаас, Дулааны худаг 3 -р камер /пикет, шахт/ хүртэл м урт Системийн шугамуудыг хооронд нь холбож /пермичик/, барилгаас худаг хүртэл 10 минутын турш ус гүйлгэн шугамын угаалгыг хийж гүйцэтгэв.



Ажлын нэр, тайлбар:

2005 – Машин механизмын засварын цех барилгаас, Дулааны худаг 3 -р камер /пикет, шахт/ хүртэл м урт Системийн шугамуудыг хооронд нь холбож /пермичик/, барилгаас худаг хүртэл 10 минутын турш ус гүйлгэн шугамын угаалгыг хийж гүйцэтгэв.




Ажлын нэр, тайлбар:

Системийн шугамуудыг хооронд нь холбож /пермичик/, барилгаас худаг хүртэл 10 минутын турш ус гүйлгэн шугамын угаалгыг хийж гүйцэтгэв.

2024 оны 10-р сарын 31 20:30:54

PIPELINE INSTALLATION REVIEW-2
ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН ТОЙМ-2

KEY PLAN/ ТҮЛХҮҮР БАЙГУУЛАЛТ




DISTANCE BETWEEN SLIDING SUPPORT
ГҮЛСЭХ ГҮЛГҮҮР ХОДОРШДЫН ЗАЙ

Pipe diameter Яндангийн диаметр	Type of sliding support Гулсах түлгүүрийн төрөл	Distance /m/ Зай/м/
32	SS/T117 10-45	2.0
45	SS/T117 10-45	2.5
50	SS/T117 10-76	3.0
80	SS/T117 10-108	3.5
100	SS/T117 10-108	4.0
200	SS/T117 10-219	6.0

LEGEND
ТАНИХ ТЭМДЭГ

Legend Ганц тэмдэг	Description Тайлбар
	District heating supply pipeline Халаалтын өгөх шугам
	District heating return pipeline Халаалтын буцах шугам
	DHW supply pipe ХХЧ-ны өгөх шугам
	DHW return pipe ХХЧ-ны буцах шугам
	Water supply pipe Цэвэр усны шугам
	Water fire pipe Галын усны шугам
	Anchor support Үл хөдлөх түлгүүр
	Heating manhole Дулааны хуоба
	Ball valve Бөмбөлгөн хадлиг
	Drain valve Дугуйлагач
	Point number Онцлох цэг/шил дугаар




ISSUED FOR CONSTRUCTION

CLIENT / ЗАХИАЛАГЧ		2nd BAG URTYN GOL, SHINEJIST SOUM BAYANKHONGOR PROVINCE / БАЯНХОНГОР АЙМАГ, ШИНЭЖИСТ СУМ, УРТЫН ГОЛ 2-Р БАГ	
TITLE / НЭР	KHUNDI GOLD PROJECT	EXTERNAL HEATING OF MINING BUILDINGS OF "ERDENE MONGOL" LLC / "ЭРДЭНЭ МОНГОЛ" ХХК-Н ЧҮРХАЙН БАРИЛ/УУДАЙН ГАДНА ДУЛААН	
		PIPELINE INSTALLATION REVIEW-2 / ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН ТОЙМ-2	Phase / Үе / үеийн БД / БЗ
Engineer	Инженер	Дууламтсч В Б.Оюуннам	MCPN/CT Шалрч PCDP-11/2023
Drawn by	Гууцлагач	Дууламтсч В Б.Оюуннам	Scale / Масштаб М1
Checked by	Шалгасан	Балабаяр Г Г.Болдбаяр	Date / Өдөр 2024/05
		Sheet № / Эвр. № ETH/ТАГ- 13	Page / Хуудас 53

PIPELINE INSTALLATION REVIEW-3
ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН ТОЙМ-3

KEY PLAN/ ТҮЛХҮҮР БАЙГУУЛАЛТ



DISTANCE BETWEEN SLIDING SUPPORT
ГҮЛЦАХ 19/11 ҮҮР ХООРОНДЫН ЗАЙ


Pipe diameter Яндангууны диаметр	Type of sliding support Гулцах тусгуурын төрөл	Distance /m/ Зай/м/
32	SS/Г117.10-45	2.0
45	SS/Г117.10-45	2.5
50	SS/Г117.10-76	3.0
80	SS/Г117.10-108	3.5
100	SS/Г117.10-108	4.0
200	SS/Г117.10-219	6.0

LEGEND

ТАНИХ ТЭМДЭГ

Legend Ганцх тэмдэг	Description Тайлбар
HS/Д11	District heating supply pipeline Халааллын өгөх шугам
HR/Д12	District heating return pipeline Халааллын буцах шугам
DHWS3/Д3	DHW supply pipe ХХҮ-ны өгөх шугам
DHWR4/Д4	DHW return pipe ХХҮ-ны буцах шугам
WS/У1	Water supply pipe Цэвэр усны шугам
FW/У2	Water fire pipe Цэвэр усны шугам
★	Anchor support Үл хөдлөх тусгуур
□	Heating manhole Дулааны худаг
○	Ball valve Бөмдөлгөн хаалт
○	Drain valve Дууцгагч
①	Point number Онцлох цэгтэй дугаар

ISSUED FOR CONSTRUCTION



CLIENT/
ЗАХИАЛАГЧ **ERDENE**
RESOURCE DEVELOPMENT

TITLE / НЭР
KHUNDI GOLD PROJECT

PCDP
“НусуДуЛу”ХХК

2nd BAG URTYUJ GOL, SHINEJINST SOUM BAYANKHONGOR PROVINCE / Баянхонгор аймаг, Шинэжинст сум, 2-р баг
EXTERNAL HEATING OF MINING BUILDINGS OF "ERDENE MONGOL" LLC / "Эрдэнэ Монгол" ХХК-н уурхайн барилгачдын гадна дулаан


PIPELINE INSTALLATION REVIEW-3/ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН ТОЙМ-3

Engineer Инженер	Оюулголтин В Б.Оюуннамин	MCNP/ET Шурф PCDP-11/2023	Scale/Масштаб М1	Date/Өдөр 2024/05
Drawn by Гууцлагч	Оюулголтин В Б.Оюуннамин	SCPN/ТГ Шурф	Sheet №/Зур № ETH/ГДГ 14	Page/Хуудас 53
Checked by Шалгагч	Вайсбаяр Г Г.Болдбаяр			

Phase/Үе шат
80/83

PIPELINE INSTALLATION REVIEW-4
 ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН ТОЙМ-4

KEY PLAN/ ТҮЛХҮҮР БАЙГУУЛАЛТ



DISTANCE BETWEEN SLIDING SUPPORT
 ГҮЛСЭХ ТҮЛГҮҮР ХОДРОНДЫН ЗАМ


Pipe diameter Янбарзүйн диаметр	Type of sliding support Гулсах түлгүүрүүрн төрөл	Distance /m/ Зам/м/
32	SS/ГТ17-10-45	2.0
45	SS/ГТ17-10-45	2.5
50	SS/ГТ17-10-76	3.0
80	SS/ГТ17-10-108	3.5
100	SS/ГТ17-10-108	4.0
200	SS/ГТ17-10-219	6.0

LEGEND

ТАНИХ ТЭМДЭГ

Legend Ганц тэмдэг	Description Тайлбар
HS/D11	District heating supply pipeline Халаалтын өгөх шугам
HR/D12	District heating return pipeline Халаалтын буцах шугам
DHWS/D3	DHW supply pipe ХХЧ-ны өгөх шугам
DHWR/D4	DHW return pipe ХХЧ-ны буцах шугам
WS/Y1	Water supply pipe Цэвэр усны шугам
FW/Y2	Water fire pipe Галын усны шугам
Anchor support	Үл хөвлөх түлгүүр
Heating manhole	Дулааны хуобаг
Ball valve	Бөмбөлгөн хаалт
Drain valve	Дрип valve
Point number	Цуцлагач
①	Онцлох цэгцлэн дүрээр


ISSUED FOR CONSTRUCTION




CLIENT / ЗАХИАЛАГЧ	ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT	2nd BAG URTYU GUL, SHINEJINST SOUM BAYANKHONGOR PROVINCE / БАЯНХОНГОР АЙМАГ, ШИНЭЖИНСТ СУМ, ЧРТЫН ГОЛ 2-Р БАГ		EXTERNAL HEATING OF MINING BUILDINGS OF "ERDENE MONDOL" LLC / "ЭРДЭНЭ МИНГОЛ" ХХК-Н ЧУРХАЙН БАРИЛТЭГДЭЙН ГАДНА ДУЛААН	
TITLE / НЭР	KHUNDI GOLD PROJECT	PIPELINE INSTALLATION REVIEW-4 / ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН ТОЙМ-4		Phase / Үе шал 01/03	
		Engineer	Оуултанп В	MSRN/ET Шалр	Scale/Масштаб
		Drawn by	Оуултанп В	PCDP-11/2023	M1
		Checked by	Шалгагач	MSRN/ET Шалр	Sheet №/Эрр. №
			Балабайар Г	Г боловчир	ETN/ГДГ-15
					Page/Хуудас 53

PIPELINE INSTALLATION REVIEW-5
ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН ТОЙМ-5

KEY PLAN/ ТҮЛХҮҮР БАЙГУУЛАЛТ



HS/Д11-Ф57х3.0
HR/Д12-Ф57х3.0
Qx-0.1091 ккал/ц (Gcal/h)
Gx-4.37 мн/ц (t/h)
 $\Delta h=15.39$ ккал/м³ (kgs/m³)
DHWS3/Д3-Ф45х2.5
DHWR4/Д4-Ф38х2.5
Qxxц-0.0131 ккал/ц (Gcal/h)
Gxxц-0.244 мн/ц (t/h)
 $\Delta h=0.738$ ккал/м³ (kgs/m³)
WS/У1-Ф4.0
FW/У2-Ф5.0



DISTANCE BETWEEN SLIDING SUPPORT
ГЗ/Л/АХ 19/И 49Р ХООРОНДЫН ЗАИ

Pipe diameter Янзаны диаметр	Type of sliding support Гулгах түлгүүрийн төрөл	Distance /м/ Заи/м/
32	SS/Г117 10-45	2.0
45	SS/Г117 10-45	2.5
50	SS/Г117 10-76	3.0
80	SS/Г117 10-108	3.5
100	SS/Г117 10-108	4.0
200	SS/Г117 10-219	6.0

LEGEND
ТАНИХ ТЭМДЭГ

Legend Таних тэмдэг	Description Тайлбар
HS/Д11	District heating supply pipeline Халаалмын өгөх шугам
HR/Д12	District heating return pipeline Халаалмын буцах шугам
DHWS/Д3	DHW supply pipe ХХЧ-ны өгөх шугам
DHWR/Д4	DHW return pipe ХХЧ-ны буцах шугам
WS/У1	Water supply pipe Цэвэр усны шугам
FW/У2	Water fire pipe Галын усны шугам
YXT	Anchor support Үл хөдлөх түлгүүр
AS	Heating manhole Дулааны хуваа
EB	Ball valve Бөмбөлгөн хаалт
AS	Drain valve Дүүлгэгч
①	Point number Онцлох цэгний дугаар

ISSUED FOR CONSTRUCTION

CLIENT / ЗАХИАЛГАЧ **ERDENE** RESOURCE DEVELOPMENT

TITLE / НЭР **KHUNDI GOLD PROJECT**

2nd BAG URTYUN GOL, SHINEJINIST SOUM BAYANKHONGOR PROVINCE / Баянхонгор аймаг, Шинэжинист сум, 2-р баг
EXTERNAL HEATING OF MINING BUILDINGS OF "ERDENE MONGOL" LLC / "Эрдэнэ Монгол" ХХК-н чурхайн барилгын гадна дулаан


PIPELINE INSTALLATION REVIEW-5/ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН ТОЙМ-5

PCDP

Engineer	Оюулмин В	MCPR/ET Шурф	Scale/Масштаб	Sheet/Уршам
Drawn by	Оюулмин В	PCDP-11/2023	M1	Date/Огноо
Checked by	Шалгасан	Б.Оюулмин	MCPR/ET Шурф	Page/Хуудас
	Шалгасан	Г.Боловсрол	Sheet №/Зур №	53
			ETH/ГДГ-16	

PIPELINE INSTALLATION REVIEW-6
ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН ТОЙМ-6

KEY PLAN/ ТҮЛХҮҮР БАЙГУУЛАЛТ




DISTANCE BETWEEN SLIDING SUPPORT
ГҮЛЭХ АХ ТҮЛГЧЭР ХӨӨРӨННИЙ ЗАЙ

Pipe diameter Янданзүйн диаметр	Type of sliding support Гулсах түлгүүрийн төрөл	Distance /m/ Зай/м/
32	SS/IT17.10-45	2.0
45	SS/IT17.10-45	2.5
50	SS/IT17.10-76	3.0
80	SS/IT17.10-108	3.5
100	SS/IT17.10-108	4.0
200	SS/IT17.10-219	6.0

LEGEND
ТЭГНЭХ ТЭМДЭЭ

Legend Тэгнэх тэмдэг	Description Тайлбар
— HS/D11 —	District heating supply pipeline Халаалтын өгөх шугам
— HR/D12 —	District heating return pipeline Халаалтын буцах шугам
— DHWS/D3 —	DHW supply pipe ХХУ-ны өгөх шугам
— DHWR/D4 —	DHW return pipe ХХУ-ны буцах шугам
— WS/Y1 —	Water supply pipe Цэвэр усны шугам
— FW/Y2 —	Water fire pipe Галын усны шугам
+	Anchor support Үл хөдлөх түлгүүр
□	Heating manhole Дулааны хяндаг
○	Ball valve Бөмдөлгөн хаалт
○	Drain valve Буцалгаач
①	Point number Онцлох цэвэрлэн дугаар

ISSUED FOR CONSTRUCTION



CLIENT / ЗАХИАЛАГЧ **ERDENE** RESOURCE DEVELOPMENT

TITLE / НЭР **KHUNDI GOLD PROJECT**


PCDP

"Нусуудуу"ХХК

2nd BAG URTYIN GOL, SHINEJINST SOJM BAYANKHONGOR PROVINCE / БАРЯНХОНГОР АЙМАГ, ШИНЭЖИНСТ СӨМ, УРТЫН ГОЛ 2-Р БАГ				Phase/Үе шат
EXTERNAL HEATING OF MINING BUILDINGS OF "ERDENE MONGOL" LLC / "ЭРДЭЭ МОНГОЛ" ХХК-н ЧУРХАЙН БАРИЛ ЧУДЫН ГАДНА ДУЛААН				RD/ЭЗ
PIPELINE INSTALLATION REVIEW-6/ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН ТОЙМ-6				Date/Огноо
Engineer Инженер	Б.Оюуннам	MCPN/ET Шифр PCDP-11/2023	Scale/Масштаб M1	Date/Огноо 2024/05
Drawn by Гуцалгаач	Б.Оюуннам	MCPN/TF Шифр	Sheet №/Эрч № ETH/ГДГ-17	Page/Хуудас 53
Checked by Шалгаач	Б.Оюуннам	Scale/Масштаб		

PIPELINE INSTALLATION REVIEW-7
 ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН ТОЙМ-7

KEY PLAN/ ТҮЛХҮҮР БАЙГУУЛАЛТ



DISTANCE BETWEEN SLIDING SUPPORT
 ГҮЛСАХ ТҮЛХҮҮР ХООРОНДЫН ЗАЙ


Pipe diameter Яндангийн диаметр	Type of sliding support Гулсах түлхүүрийн төрөл	Distance /m/ Зай/м/
32	SS/ГТ17-10-45	20
45	SS/ГТ17-10-45	25
50	SS/ГТ17-10-76	30
80	SS/ГТ17-10-108	35
100	SS/ГТ17-10-108	40
200	SS/ГТ17-10-219	60

LEGEND
 ТАНИХ ТЭМДЭГ

Legend Таних тэмдэг	Description Тайлбар
	District heating supply pipeline Халаалтын өгөх шугам
	District heating return pipeline Халаалтын буцах шугам
	DHW supply pipe ХХЧ-ны өгөх шугам
	DHW return pipe ХХЧ-ны буцах шугам
	Water supply pipe Цэвэр усны шугам
	Water fire pipe Галын усны шугам
	Anchor support Үл хөвлөх түлхүүр
	Heating manhole Дулааны худаг
	Ball valve Бөмдөлгөн хаалги
	Drain valve Дуулаагч
	Point number Онцлох цэгний дугаар

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F



HS/Д11-Ф45x2.5
 HR/Д12-Ф45x2.5
 Qx=0.04Гкал/ц (Gkal/h)
 Gx=1.61мн/ц (t/h)
 Δh=6.88кзг/м²м (kgs/m²m)
 DHWS3/Д3-Ф38x2.5
 DHWR4/Д4-Ф38x2.5
 Qxxц=0.034Гкал/ц (Gkal/h)
 Gxxц=0.618мн/ц (t/h)
 Δh=2.96кзг/м²м (kgs/m²m)
 WS/У1-Ф32
 FW/У2-Ф50

HS/Д11-Ф45x2.5
 HR/Д12-Ф45x2.5
 Qx=0.04Гкал/ц (Gkal/h)
 Gx=1.61мн/ц (t/h)
 Δh=6.88кзг/м²м (kgs/m²m)
 DHWS3/Д3-Ф38x2.5
 DHWR4/Д4-Ф38x2.5
 Qxxц=0.034Гкал/ц (Gkal/h)
 Gxxц=0.618мн/ц (t/h)
 Δh=2.96кзг/м²м (kgs/m²m)
 WS/У1-Ф32
 FW/У2-Ф50

2001
 To Mining office building
 Төлөвлөж буй
 эхижээний барилга руу

ISSUED FOR CONSTRUCTION

CLIENT/ ЗАХИАЛАГЧ 	TITLE / НЭР KHUNDU GOLD PROJECT		2nd BAG URTYIN GOL, SHINEJINST SOUM BAYANKHONGOR PROVINCE/БАЯНХОНГОР АЙМАГ, ШИНЭЖИНСТ СУМ, УРТЫН ГОЛ 2-Р БАГ		Phase/Үе шат 01/03			
			EXTERNAL HEATING OF MINING BUILDINGS OF "ERDENE MONGOL" LLC / "ЭРДЭНЭ МОНГОЛ" ХХК-Н ЧҮРХАЙН БАРИЛЧУДЫН ГАДНА ДУЛААН					
PIPELINE INSTALLATION REVIEW-7/ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН ТОЙМ-7			Designed by Инженер Дууламтс В	Drawn by Гуудалгагч Дууламтс В	Checked by Шалгагч Валбаагаагч Г	MCRN/СТ Шурф PCDP-11/2023	Scale/Масштаб М1	Date/Огноо 2024/05
			Checked by Шалгагч Шалгагч	Checked by Шалгагч Валбаагаагч Г		MCRN/ТГ Шурф ETN/ТДГ-18	Sheet №/Эр. №	Page/Хуудас 53



ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
УСНЫ ГАЗАР

**УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ
ЛАБОРАТОРИ**
/Central laboratory of water inspection/



TL 092
MNS ISO 17025

СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС
/Test of result/

Захиалагчийн нэр */Customer name/*: "Тэргүүн Инвест" ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт <i>/Analysis type/</i>	Дээжний дугаар <i>/Test number/</i>	Дээжний хаяг, байршил <i>/Sample location/</i>	Уст цэгийн төрөл <i>/Type of water/</i>	
Цэвэр усны микробиологи	№ 518	3000 Гадна ус хангамж	Гүний худаг	Худаг-48 Худаг-54

Дээжний хэмжээ <i>/Quantity of sample/</i>	Дээж хүлээн авсан огноо <i>/Receiving date/</i>	Шинжилсэн огноо <i>/Analyzing date/</i>	Хэвлэсэн огноо <i>/Printed date/</i>	Техникийн шаардлага <i>/Technical requirements/</i>
0.5 л / 0.5л /	2025.05.12	2025.05.12-05.16	2025.05.16	MNS 0900:2018

№	Шинжилсэн үзүүлэлт, хэмжих нэгж <i>/Parameters/</i>	Шинжилгээний аргын стандарт <i>/Test method/</i>	*ЗДХ <i>/Technical specification/</i>	Үр дүн <i>/Test result/</i>
1	Нийт нянгийн тоо- <i>/Total number of microorganisms/ Colony-Forming Unit, CFU</i>	MNS ISO 6222:1998	<100	30
2	Гэдэсний бүлгийн савханцар, халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн савханцар <i>/Coliforms organisms, Thermotolerant coliform organisms and E.coli/</i>	MNS (ISO) 9308-2:1998	Илрэхгүй <i>Undetect</i>	Илэрсэн <i>Detected</i>
3	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч бичил биетэн- <i>Salmonella, Shigella</i> <i>/Pathogenic organisms- Salmonella, Shigella/</i>	MNS ISO 6579-1:2020	Илрэхгүй <i>Undetect</i>	Илрээгүй <i>Undetected</i>
4	Сульфид задлагч агааргүйтэн - <i>Cl.perfringens</i> <i>/Sulfide-reducing anaerobes- Cl.perfringens/</i>	MNS ISO 6461-1:1999	Илрэхгүй <i>Undetect</i>	Илрээгүй <i>Undetected</i>
5	Псевдомонас аерогиноза- <i>Pseudomonas aeruginosa/</i>	MNS 6546:2015	Илрэхгүй <i>Undetect</i>	Илрээгүй <i>Undetected</i>

* ЗДХ- Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн */Test performed by/*:
Микробиологич */Microbiologist/*.....

Д.Оюунтуяа */Oyuntuya D/*

Хянасан */Approved/*:
Лабораторийн эрхлэгч */Head of laboratory/*.....

Д. Урантэс */Urantes D/*

Хуудас/ page: 1/1

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 3

WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын ариун цэврийн өрөө болон душны тусгаарлах хаалтыг хийсэн.



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН
УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ОФФИСЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ын Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Л.Батбаяр


Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Агааржуулалтын системийн цахилгаан угсралтыг бүрэн хийх	- WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын агааржуулалтын системийн цахилгааны холболтыг дуусгаж ажиллагааг шалгав. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 1/
- Ил далд ажлын актыг бүрэн баталгаажуулах	- WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын барилга бүтээцийн гарын үсэг дутуу 2ш ил далд ажлын акт дээр зураг зохиогчоос гарын үсэг авч баталгаажуулсан. /Хавсралт – 2/
- Барилгын дотор дутуу хийгдсэн заслын ажлуудыг бүрэн хийх	- WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын дотор заслын ажлуудыг хийж дууссан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 3/
- Барилга угсралтын дэвтрийн биелэлт, ажлын тэмдэглэлийг бүрэн хийж дуусгах бичилт хийх	- WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлийг нөхөж бичиж дэвтрийг хаасан. Зураг зохиогчоос өгсөн зөвлөмжийн биелэлтийг бичиж зураг зохиогчоос нөхөж гарын үсэг авч баталгаажуулсан. /Хавсралт – 4/
- Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтийн биелэлтийг гарган дотор цахилгаан хангамжийн шугамын тоног төхөөрөмжийн хаягжуулалтыг хийх	- WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын цахилгаан хангамжийн тоног төхөөрөмжийн хаягжуулалтыг хийсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 5/
Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ /Л.Батбаяр / Гарын үсгийн тайлал Огноо:	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ /Л.Батбаяр / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025-05-20

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 1

WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын агааржуулалтын системийн цахилгааны холболтыг дуусгаж ажиллагааг шалгав.




		Building name / WBS	Process plant office Үйлдвэрийн оффисын барилга	1015	Start date	2024.11.08
Redbook №1	EPC	MOSP	Discipline	Mechanical Ган бүтээц	Finish date	

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТЭМДЭГЛЭЛ

Он, сар, өдөр тухайн үеийн цаг агаарын байдал (салхи, цас, бороо гадна орчны агаарын температур)	Өдөр тутам аль тэнхлэг, давхаргт ямар ажлыг хэн, хэн гүйцэтгэсэн ажлын нэр, тоо хэмжээ	Инженер даамлаас гүйцэтгэсэн ажлыг шалгаж хүлээн авсан ажлын нэр, чанарын үнэлгээ	Ил, данд ажлын актыг бичиж баталгаажуулсан он, сар өдөр	Ханган нийлүүлэгчээс нийлүүлсэн материал, хийц, эдлэлийн марк, чанар, нэр төрөл хэрхэн шалгаж хүлээн авсан падаан, паспорт, сертификатын дугаар
0				
2025.02.20-21	Тургүйн малбайг амшл мөлөвлөөгүй.		3	4
2025.02.22 Анборын хэл -5°C Балшын цурв 10 м/с	Өмөр хоньж сэнгэрүйг үсрэлт рийсэн. 40 м² Зурврын - 1. Мөхөж үсрөл - 2	Анжир танор шалгалт Баталгаажуулсан 18 дөхөмш.		Sp 1 - 40 м²
2025.02.22-25 2025.02.25 Анборын хэл 9°C Балшын цурв 4 м/с	Тургүйн малбайг амшл мөлөвлөөгүй. -Өмөр хоньж сэнгэрүйг үсрэлт амшл рийсэн. 2 м² Зурврын - 1. Мөхөж үсрэлт - 2	Анжир танор шалгалт Баталгаажуулсан 18 дөхөмш		Sp 4 - 21 м²

Угсралтын ажлын дугаарын мун баримд үгс-
рлийн ажил зүүрмэгдсэн
мөмдөгдөлшээ хаар.
2025.02.28

		Building name / WBS	Process Plant office Боловсруулах Үйлдвэрийн оффис	1015	Start date	2024.08.25
Redbook №2	Contractor	Advanced	Discipline	Civil Барилга бүтээц	Finish date	

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТЭМДЭГЛЭЛ

Хавсралт 4

0	1	2	3	4
<p>2025.03.22 Орлог мөнгө 20/</p> <p>Салхин хүү 60/6</p>	<p>Угсралтын ангид м. Оюун-Эрдэнэ итгэлтэй мэдт 5 хүр хийлгэв. Довтосон хов хангал довтолсон хов хийлгэв угсрахтай хийлгэв. Мөн хэзэвч хов хангал угсрах амьт хийлгэв.</p>	<p>Тайланд Итгэлтэй З.Дамсрагчид</p>		

0	1	2	3	4
<p>2025.03.23 Орлог мөнгө 20/</p> <p>Салхин хүү 60/6</p>	<p>Угсралтын ангид м. Оюун-Эрдэнэ итгэлтэй мэдт 4 хүр хийлгэв. Довтосон хов хангал угсрах, хэзэвч хов хангал угсрах амьт угсрахтай хийлгэв. Мөн тухай, болон-т хийлгэв.</p>	<p>Тайланд Итгэлтэй З.Дамсрагчид</p>		
<p>2025.03.24 Орлог мөнгө 50/</p> <p>Салхин хүү 20/6</p>	<p>Угсралтын ангид м. Оюун-Эрдэнэ итгэлтэй мэдт 8 хүр хийлгэв. Довтосон болон хэзэвч болон цут мэдт амьт хийлгэв.</p>	<p>Тайланд Итгэлтэй З.Дамсрагчид</p>		<p>Тайланд "График" Бюджет Материалы ХХК-ээс мэдт 1600 болон хийлгэв. Бетон амьт 115/2005 Кануу хүүг 2003.20</p>

Бүрэлдэ үзэсгэлэнтэй
ажил дүүссэн тул Бүрэлдэ үзэсгэлэнтэй
ажилыг гүйцэтгэсэн тэмдэгт хэргийг хяар
2025.03.25 өдөр.

4. Урьд өгсөн шаардлага, зөвлөмжийн Биелэлтийг шалгасан тухай тэмдэглэл

№	Шаардлага зөвлөмжийн товч утга	Биелэлт	Дүгнэлт
1.	Халын гуртгалын зургийг зургуу хийх	Зургийн зургуу	
2.	Хөв хашлагын зургийг зургуу хийх	Хөв хашлагын зургийг зургуу хийх	Биелсэн
3.	Ариутгын шалтгаан доох.		

Тайлбар: а) Биелэлтийг гүйцэтгэгч гаргана.
 б) Дүгнэлт нь "биелсэн", "биелээгүй" гэсэн дүгнэлттэй байх бөгөөд шалгасан төлөөлөгч дүгнэнэ.

Шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг гүйцэтгэгч байгууллага албан ёсоор өгнө.

Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөгч Э.Молларзориг
 Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч Б.Сорнай

4. Урьд өгсөн шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг шалгасан тухай тэмдэглэл:

№	Шаардлага зөвлөмжийн товч утга	Биелэлт	Дүгнэлт
	Хавтан сууршийн арматурын ажлыг хийхдээ ББ зургийн дагуу сууршийн хонут арматурыг 600мм тутамд хийж өгөх	Зургийн дагуу 600мм тутамд хонутлаж угсарсан.	Биелсэн

Тайлбар: а) Биелэлтийг гүйцэтгэгч гаргана.
 б) Дүгнэлт нь "биелсэн", "биелээгүй" гэсэн дүгнэлттэй байх бөгөөд шалгасан төлөөлөгч дүгнэнэ.

Шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг гүйцэтгэгч байгууллага албан ёсоор өгнө.

Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөгч *[Signature]* / *Т. Галмагдон* /

Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч *[Signature]* / *Ц. Намхай* /

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 3

WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын дотор заслын ажлуудыг хийж дууссан.



ДУУ, ДУЛААН ТУСГААРЛАЛТЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АКТ

2024 оны 04-р сарын 23-ны өдөр №

Баянхонгор аймаг, Шинэжинст сум, "Баянхөндий уурхайн төсөл, барьж буй
*/сум, дүүрэг/*Баянхөндий уурхайн төсөл "Үйлдвэрийн оффис" барилгын шилэн хана, хаалга угсралтын
ажил*/Бүтээцийн нэр/*

1. Ажил гүйцэтгэгчийн нэр: М-Си-Эс Проперти ХХК

2. Ажил гүйцэтгэхэд мөрдсөн зураг төсөл: Шифр: ЗТ-23/06, БА-7, БА-15 зургийн дагуу
гүйцэтгэсэн.*/зураг төсөл гүйцэтгэгчийн нэр, зургийн дугаар, огноо/*3. Шалгаж хүлээн авсан ажлын нэр: Үйлдвэрийн оффисын барилгын шилэн хана, хаалга
угсралтын ажил4. Ажил гүйцэтгэхэд хэрэглэсэн материал: Бүтээц хийцийн зураг төсөлд заагдсаны дагуу
12мм-ийн хатаасан шил, 3,0мм зузаантай метал рам, 2,0-3,0мм зузаантай холбогч булан
төмөр, БНХАУ-ын BOYAGROWN дээд, доод нугас, бариул, +30°C-аас -20°C градусын
дулаалгын хөөстэй, CR302 силикон, Ф8,0мм голчтой 80мм урттай шрүүп, резиний ивээс
ашигласан.*/материалын нэр, стандартын дугаар, үндсэн шинж чанарын үзүүлэлтүүд, анги, марк/*5. Ажил гүйцэтгэсэн үеийн нөхцөл : Шилэн хана, хаалга угсралт хийх үеийн агаарын хэм
өдөртөө +20°C -с +22°C чийгшил багатай, хэвийн нөхцөл байв.*/цаг агаарын байдал, хур тунадас, температур, ажлын нөхцөл г.м/*

6. Хэмжиж шалгахад чанарын үзүүлэлт, зураг төсөлтэй харьцуулахад хүлцэл нь ямар байсан :

а. 2100x2700мм хэмжээтэй 2ш 1 давхар хатаасан шилтэй шилэн хана, хаалга

б. 2100x2300мм хэмжээтэй 1ш 1 давхар хатаасан шилтэй шилэн хана

тус тус угсарч хазайлт, түвшинг шалгахад зураг төсөлд заасны дагуу сайн гүйцэтгэлтэй
байсан.

7. Ажил эхэлсэн, дууссан хугацаа: 2025.04.22-нд эхэлж 2025.04.23-нд дууссан

Комиссын шийдвэр

Шилэн хана, хаалга угсралтын ажил нь ЗТ-23/06, БА-7, БА-15 зургийн дагуу, БНбд 31-08-05, Техникийн шаардлагыг хангаж байна.

/гүйцэтгэсэн ажил зураг төсөл, барилгын норм дүрмэнд заасан шаардлагыг хангаж буй эсэх, хүлээн авсан эсвэл засах эсэх/

Дээрх шийдвэрийг үндэслэн дараагийн үе шатны ажлыг эхлүүлэхийг зөвшөөрөв.

/ажлын нэр гүйцэтгэхийг зөвшөөрсөн эсэх/

Захиалагчийн техник хяналтын инженер :

[Signature] | *[Signature]*

/овог, нэр/

Зохиогч инженер :

.....

/овог, нэр/

Барилга угсралтын байгууллагын инженер:

[Signature] | *[Signature]*

/овог, нэр/

ЦОНХ СУУЛГАСАН АКТ

№

2025 он 04 сар 23 өдөр

Баянхонгор аймаг, Шинэжинст сум-нд барьж байгаа "Баянхөндий уурхайн төсөл" Уурхайн агуулахын барилгын цонхыг Шифр: ЗТ-23/06, БА10-12, БА15-р хуудсанд заагдсаны дагуу суулгасан эсэхийг захиалагчийн төлөөлөгч, барилгын инженер....., цонх угсрагч ХАБЭА Л.Түвшинням нар 2025 оны 04-р сарын 22-нд газар дээр шалгав.

1. 1385x685мм хэмжээтэй 7ш хуванцар рамтай хатаасан шилтэй цонх
1385x1785мм хэмжээтэй 11ш хуванцар рамтай хатаасан шилтэй цонх
суулгаж гүйцэтгэв.

/цонхны хэмжээ, тоо ширхэг/

2. Хуванцар цонхыг суулгахад бэхэлгээ төмөр, төмрийн шруп, шахдаг хөөс рамны ивээс, шилний ивээс хэрэглэсэн.

/цонх угсрахад хэрэглэсэн материал/

3.Өөрчлөлтгүй.....

/зургаас болон үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг өөрчилсөн өөрчлөлт юу байсан,.

.....Өөрчлөлтгүй.....

/түүнийг хаанахын хэн зөвшөөрснийг бичнэ/

4. 2025 оны 02-р сарын 13-нд хуванцар цонх суулгах үед нартай, -5с хүйтэн, салхины хурд 5.13м/сек байсан.

/хийсэн байдал, угсарсан үеийн гадна болон дотор агаарын температур хэд байсан/

5. Хуванцар цонх суулгах явц Шифр: ЗТ-23/06, хуудасны дугаар БА10-12, БА15 ажлын зургийн дагуу гадна хананаас 110мм дотор, ул түвшинг хар шалнаас 900мм өндөрт суулгаж гүйцэтгэв.

/цонхыг ажлын зураг, техникийн нөхцөлийн дагуу угсрагдсан эсэх, түүний чанар ямар болсныг бичнэ/

Захиалагчийн төлөөлөгч;

.....
.....

Барилгын инженер;

.....
.....

Цонх угсрагч;

Л.Түвшинням

ЗАСЛЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АКТ

№

2025 оны 04-р сарын 25 ны өдөр

.....Баянхонгор.....аймаг, хотын.....Шинэ Жинст сум..... -нд барьж буй

/сум, дүүрэг/

“Баянхондий уурхайн төсөл” Боловсруулах үйлдвэрийн оффисын барилга -н 2-р давхар шалны хулдаас наах ажил

/заслын ажлын нэр/

1. Ажил гүйцэтгэгчийн нэр: : “М-Си-Эс Проперти” ХХК
2. Ажил гүйцэтгэхэд мөрдсөн зураг төсөл: Шифр: ЗТ-23/06 хуудасны дугаар БА-26
/зураг төсөл гүйцэтгэгчийн нэр, зургийн дугаар, огноо/
3. Шалгаж хүлээн авсан ажлын нэр: **Бетон шалыг цэвэрлэж талбайг бэлдэн, хөрсжүүлэгч түрхэж шалны тусгай цавуугаар жигд түрхэж хулдаасны эсгүүр хийж наах ажил гүйцэтгэв.**
4. Ажил гүйцэтгэхэд хэрэглэсэн материал: **Хөрсжүүлэгч, хулдаасны цавуу, 60*60 хэмжээтэй хулдаас ашигласан.**

/материалын нэр, стандартын дугаар, үндсэн шинж чанарын үзүүлэлтүүд, анги, марк/

5. Ажил гүйцэтгэсэн үеийн нөхцөл: **Барилгын дотор өрөө температур +10⁰С градус**
/цаг агаарын байдал, хур тунадас, температур, ажлын нөхцөл г.м/
6. Хэмжиж шалгахад чанарын үзүүлэлт, зураг төсөлтэй харьцуулахад хүлцэл нь ямар байсан: **Хулдаасан шалны ажлын чанарын гүйцэтгэл сайн, зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгэв.**
7. Ажил эхэлсэн, дууссан хугацаа: **2025 оны 04 сарын 06-с 2025 оны 04 сарын 22 -нд гүйцэтгэв.**
8. Далд ажлын гүйцэтгэлийг магадлах фото зураг, хэрэглэсэн материал эдлэхүүний чанарын гэрчилгээ, туршилт шинжилгээний дүн зэрэг баримт бичгийн бүрдэл. **Барилгын ажил гүйцэтгэсэн магадлах фото акт зэргийг хавсаргав.**

Комиссын шийдвэр

Шифр: ЗТ-23/06 БА-26 ажлын зургийн болон БНБД 31-10-05 “Заслын ажил” –н шаардлагыг хангаж байгаа учир хүлээн авав.

/гүйцэтгэсэн ажил зураг төсөл, барилгын норм дүрмэнд заасан шаардлагыг хангаж буй эсэх, хүлээн авсан эсвэл засах эсэх/

Дээрх шийдвэрийг үндэслэн дараагийн үе шатны ажлыгзөвшөөрөв.....

/ажлын нэр/

гүйцэтгэхийг зөвшөөрсөн эсэх

Захиалагчийн техник хяналтын инженер:

Зохиогч инженер:

Барилга угсралтын байгууллагын инженер:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 5

WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын цахилгаан хангамжийн тоног төхөөрөмжийн хаягжуулалтыг хийсэн.



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ОФФИСЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ын Инженерийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Д.Жаргалмаа

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Заслын ажлыг гүйцээх</p> <p>- Душинд хаалт хийх</p>	<p>- WBS – 1015 Уурхайн оффисын барилгын дотор заслын ажлуудыг хийж дууссан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 1/</p> <p>- WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын ариун цэврийн өрөө болон душны тусгаарлах хаалтыг хийсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 2/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/</p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.20</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/</p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.20</p>

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 1

WBS – 1015 Уурхайн оффисын барилгын дотор заслын ажлуудыг хийж дууссан.



Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 2

WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын ариун цэврийн өрөө болон душны тусгаарлах хаалтыг хийсэн.



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 08-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: **Боловсруулах үйлдвэрийн оффисын барилга**

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Аймгийн ОБГ

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: **Г.Лхагвасүрэн**, Галын хяналтын улсын байцаагч

Үүрэг, даалгавар

- Үзэж үнэмлэх ахлах шатны бэлэн үзүүллийн MNS 5566:2010 стандартыг нийтлүүрэн байрлуулах.

- Үзэж үнэмлэх үеэ нүүрэн нийтлүүрэн заримдаг мандат, мандат эзлэх MNS ГОСТ R No.2.193:2013 стандартын дагуу байрлуулах.

- Үзэж үнэмлэх үеэ хангамж үнэ үзлийн холбох мотом /51 мм-н болгоно / мотом мотомор салон холбох, дарагдмд хоолойт барилгын бүр хэсэгт хүртэ байрлаар нийт.

Санал: Комиссын гишүүдийн саналын зүйлэм галар хүртэ абад.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг:



Г. Лхагвасүрэн

Утас:



99232299

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ
ТӨСЛИЙН УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ОФФИСЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗДТГ-ын Бүс, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, бодлого төлөвлөлтийн дэд бүтэц, барилга орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Т.Норовринчин

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Санал байхгүй	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ Т.Норовринчин Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.05.08	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ Т.Норовринчин Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.05.20.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ОФФИСЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ын хэлтсийн дарга

Комиссын гишүүн: С.Хүрэлхуяг

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Барилгын гүйцэтгэлийн зургийг мэдээллийн санд хүлээлгэн өгөх</p> <p>- Ажлын зураг болон техникийн бичиг баримтыг архивт хүлээлгэн өгөх</p> <p>Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээж авах саналтай байна</p>	<p>- WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын гүйцэтгэлийн зургийг мэдээллийн санд хүлээлгэн өгсөн актыг хавсаргав. /Хавсралт – 1/</p> <p>- WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын баримт бичгийг аймгийн архивын байгууллагад хүлээлгэн өгөхөөр бэлтгэсэн ба улсын комиссын дүгнэлт гарснаар хүлээлгэн өгнө. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 2/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>С. Хүрэлхуяг</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2028.05.08</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>С. Хүрэлхуяг</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2028.05.20</p>

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

АКТ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ЗУРАГЛАЛЫГ ШАЛГАЖ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД ХҮЛЭЭН АВСАН

2025 оны 04 сарын 21

Дугаар 09/ 2025


Баянхонгор аймаг

1. "Эрдэнэ Монгол" ХХК
(захиалагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага)
2. Баянхонгор төслийн Уурхайн үйлдвэрний оффисын барилга болон инженерийн шугам сүлжээний 1:500-ний масштабтай байр зүйн гүйцэтгэлийн зураг
3. "М-Си-Эс Проперти" ХХК
(гүйцэтгэлийн зураглал хийх эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага)
4. Баянхонгор аймгийн Газрын харилцаа, Барилга хот байгуулалтын барилга, шугам сүлжээний мэдээллийн сан
(хүлээн авсан мэдээллийн сангийн нэр)

Мэдээллийн санд хүлээн авсан:

(нэр, гарын үсэг)

Баянхонгор аймгийн ГХБХБ Газрын мэргэжилтэн:



Отгончимэг/

Гүйцэтгэлийн зургийг хүлээлгэн өгсөн:

(иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтны нэр, гарын үсэг)

"М-Си-Эс" ХХК-ийн Геодезийн инженер:



/Б Баяржавхлан/

"М-Си-Эс" ХХК-ийн Геодезийн ахлах инженер:

П. Лхамва

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгасан хавсралт

Хавсралт - 2

WBS 1015 – Уурхайн үйлдвэрийн оффисын барилгын баримт бичгийг аймгийн архивын байгууллагат хүлээлгэн өгөхөөр бэлтгэсэн ба улсын комиссын дүгнэлт гарснаар хүлээлгэн өгнө.



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025-06-10

Номгон

Дугаар ББКД-64-0020/25 Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын **Баянхонгор** аймаг/нийслэл/, **Шинэжинст** сум/дүүрэг/, **Уртынгол 2-р багийн** нутаг дэвсгэрт баригдсан **Бага төвөгшилтэй барилга байгууламж** ангиллын, **304.91 м.кв** хүчин чадал бүхий **Албан конторын /хувийн байгууллага/ зориулалттай Боловсруулах үйлдвэрийн оффис** барилга байгууламжид **Баянхонгор** аймаг/нийслэл/-н Засаг даргын **2021-11-24-ны өдрийн А/713** дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан **9** хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комисс **2025-05-20-ны өдрөөс эхлэн 1** хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо, дугаар: **2024 оны 04 сарын 15 өдрийн БАЭҮЗ-64-0001/24,**

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: **ЗТ-23/06**

2.3. Захиалагч: Иргэн/Хуулийн этгээдийн нэр: **Эрдэнэ Монгол ХХК**, Регистрийн дугаар: **2718243**, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: **9019005124**, Хаяг: **Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 хороо, Централ Товер, 16-р давхар**, Холбоо барих утас: **77118534**, Цахим хаяг: info@erdene.mn

2.4. Барилгын ажил гүйцэтгэгч: **М Си Эс Проперти ХХК**, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: **9011012015**, Регистрийн дугаар: **5040159**, Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар: **БУ16-1133/23**, Хаяг: **Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо, Сэнтрал тауэр 12-р давхарт**, Холбоо барих утас: **11-77108085**, Цахим хаяг: admin@mcspp.mn

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: **Байхгүй**

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: **М Си Эс Проперти ХХК**, Улсын



ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН
САНГИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ

бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011012015, Регистрийн дугаар: **5040159**, Зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар:**ЗТ16-689/21**

Хаяг: **Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо, Сэнтрал тауэр 12-р давхарт**, Холбоо барих утас: **11-77108085**, Цахим хаяг: admin@mcspp.mn

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: **Эрдэнэ Монгол ХХК**, Регистрийн дугаар: **2718243**, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: **9019005124**, Хаяг: **Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 хороо, Централ Товер, 16-р давхар**, Холбоо барих утас: **77118534**, Цахим хаяг: info@erdene.mn

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шинэ**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

3.1. Энэ **Бага төвөгшилтэй барилга байгууламж** ангиллын, **304.91 м.кв** хүчин чадал бүхий **Албан конторын /хувийн байгууллага/** зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;



ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН
САНГИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт **3** хуудас, хуралдааны тэмдэглэл **3** хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт **9** хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох **9** хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Бага төвөгшилтэй барилга байгууламж ангиллын, **304.91 м.кв** хүчин чадал бүхий **Албан конторын /хувийн байгууллага/** зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:

НАРИЙН
ДАРГА:

БИЧГИЙН

С.ХҮРЭЛХУЯГ
(БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА)

Х.БАТБОЛД
(ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК-НЫ
ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА ХАРИУЦСАН
ЗАХИРАЛ)



ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН
САНГИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ